

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	오색케이블카 설치			관리번호	2-21
추진부서	설악산삭도추진단	담 당 자	진선미	전화번호	7492
협조부서					
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2026년
- 사업량 : 삭도 1개소 설치 및 운영
- 총사업비 : 117,200백만 원(도비 22,400, 군비 94,800)
- 주요내용 : 삭도 연장 3.3km, 중간지주 6개소, 상·하부정류장 각 1개소, 산책로 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자 ('15~'21)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	117,200	28,870	1,360	1,800	30,000	55,170	0	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	22,400	4,000	-	-	10,000	8,400	-	-
시군비	94,800	24,870	1,360	1,800	20,000	46,770	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 국립공원내 삭도설치(내륙형) 시범사업 선정(환경부) : '15. 8.
- 환경영향평가 협의 최종 완료 : '23. 2. 27. ※ 협의 개시 : '15. 12.
- 공원사업시행허가 등 개별법(4개분야) 인·허가 완료 : '23. 3. ~ 10.
- 설악산 오색 삭도 착공식 개최 : '23. 11. 20. * 국무총리 참석
- 오색삭도 설치공사 입찰공고(조달청) : '24. 3. 21.

《2024년 2분기》

- 궤도사업 허가(양양군) : '24. 4. 16.
- 오색삭도 설치공사 입찰희망업체 적격성 심사(조달청) : '24. 4. 23.
- 오색삭도 설치공사 개찰 및 종합평가(조달청) : '24. 5. 2. ~ 5. 31.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
삭도 건설을 위한 관계기관 협의	<2023> - 환경영향평가 협의 - 개별법 인·허가	완료	- 환경영향평가 협의 완료 : '23. 2월 - 개별법 인허가 완료 : '23. 10월
설악산 오색삭도 공사 추진	<2024> - 계약심사 및 입찰 등 - 공사 착수	추진중	- 원가심사 및 기술검토 : '23. 12. ~ '24. 3. - 입찰공고(조달청) : '24.3.21. - 궤도사업 허가 : '24.4.16. - 적격성 심사 및 종합평가 : '24. 4. ~ 5.

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
3				3	

□ 향후계획

- 시공사 선정 및 착공 : '24. 6월 중

<기대효과>

- 정부 최초 내륙형 국립공원 시범사업 추진을 통한 설악산의 자연생태 보전, 사회·신체적 약자의 문화향유권 확대