

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	여주~원주 복선전철 건설			관리번호	4-88
추진부서	철도과	담 당 자	조재신	전화번호	3785
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016~2028년
- 사업량 : 22.2km(복선전철, 설계속도 250km/h)
- 총사업비 : 930,900백만 원(국비 930,900)
- 주요내용
 - 원주~여주까지 복선전철화로 수도권과의 직접 연계를 통해 철도교통 편의제공 및 균형발전에 기여

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	930,900	23,900	20,600	79,500	42,300	91,800	100,000	572,800
국 비	930,900	23,900	20,600	79,500	42,300	91,800	100,000	572,800

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 사업확정('15. 11.), 전구간 공사착공('23. 12.), 착공식 개최('24. 1.)
- 추진경과
 - 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최(문막읍, 강천면) : '23. 2. 9.
 - 노반 실시설계(2개 공구) 용역 : '22. 7.~'23. 6.
 - 환경·재해영향평가 등 인허가 추진 및 공사계약(전구간, 2개공구) 체결 : '23. 12. 15.
 - 착공식 개최 : '24. 1. 12, 서원주역
 - 현장 사무실(1, 2공구) 및 공사 부대시설 설치 : '24. 9.

《2025년 3월 현재》

- 사업 적기 추진을 위한 관계자 회의(한국철도공단 강원본부) : '25. 1.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
여주~원주 복선전철 건설	<2023> 실시설계 완료	완료	실시설계 완료 공사계약 완료
	<2024> 공사 착공	완료	착공식 개최
	<2025> 공사 추진	추진 중	전구간 공사 정상 추진 중

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
95	4	-	-	91	-

□ 향후계획

- 공사추진(계속) : ~ '28년

<기대효과>

- 동서축 철도 네트워크 단절구간 연결로 수도권과 지역경제 거점 간 연계성 제고
- 수도권과의 직접 연계를 통해 철도교통 편의제공 및 균형발전에 기여