

도지사 공약사업 관리카드

공약명	강릉~제진 동해북부선 철도 건설			관리번호	4-90
추진부서	철도과	담당자	조재신	전화번호	3785
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020~2028년
- 사업량 : 110.9km(단선전철, 설계속도 250km/h)
- 총사업비 : 3,470,800백만 원(국비 3,470,800)
- 주요내용
 - 동해북부선 미연결 구간 확충으로 동해안권 핵심 간선철도망 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,470,800	60,000	115,800	282,800	246,400	123,200	150,000	2,492,600
국비	3,470,800	60,000	115,800	282,800	246,400	123,200	150,000	2,492,600

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 국가철도망구축계획 반영('16. 6.), 예타면제(남북교류협력추진협의회, '20.4.), 착공식 개최('22.1.), 전구간 공사 착공('24.9.)
- 추진경과
 - 턴키구간(제1, 2, 4공구) 공사계약 및 착공 : '23. 5.
 - * TBM 굴착시공을 위한 경사갱 및 환풍구 보상 및 공사 추진
 - 일반구간(4개 공구) 실시설계 완료 : '24.4.
 - 일반구간(4개 공구) 계약 및 공사착공 : '24.9.

《2025년 3월 현재》

- 사업 적기 추진을 위한 관계자 회의(한국철도공단 강원본부) : '25.1.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강릉~제진 동해북부선 철도 건설	<2023> 공사 착공	완료	턴키구간 계약 및 착공
	<2024> 공사 추진	완료	일반구간 공사 착공 및 추진
	<2025> 공사 추진	추진 중	전구간 공사 정상 추진 중

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
335	6	-	-	314	15

□ 향후계획

- 공사추진(계속) : ~ '28년

— <기대효과> —

- 강원도 순환철도망 조기 구축을 통한 지역 균형발전 도모
- 동해북부선 미연결 구간 확충으로 동해안권 핵심 간선철도망 구축
* 수도권 및 남부지방으로부터 접근성 개선