

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	춘천~속초간 동서고속화철도 조기 완공			관리번호	4-85
추진부서	철도과	담 당 자	조재신	전화번호	3785
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016~2028년
- 사업량 : 93.7km(단선전철, 설계속도 250km/h)
- 총사업비 : 3,013,100백만 원(국비 3,006,100, 도비 3,500, 시군비 3,500)
- 주요내용
 - 서울(용산) ~ 춘천간 운행 중인 경춘선을 속초까지 연결로 국토 균형 발전과 동북아시대 중심지 도약을 위한 유라시아 연결 핵심 교통망 완성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,013,100	0	127,000	227,500	321,400	160,700	300,000	1,807,300
국 비	3,006,100	69,200	127,000	227,500	321,400	160,700	300,000	1,800,300
도 비	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500
시군비	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 국가철도망구축계획 반영('16.6월), 착공식 개최('22.10월), 전구간 착공 완료('24. 6월)
- 추진경과
 - 일반구간(2, 3, 4, 5, 6, 8공구) 총사업비 변경, 설계 적정성 검토 완료 (기재부) : '24.1월
 - 일반구간(2, 3, 4, 5, 6, 8공구) 입찰 완료('24. 5.) 및 공사 계약·착공 : '24. 6.
 - 일반구간(2, 3, 4, 5, 6, 8공구) 착공에 따른 시공측량 추진 : '24. 9.
 - 일반구간(2, 3, 4, 5, 6, 8공구) 실시계획 승인·고시 : '24. 10. 8.

《2025년 3월 현재》

- 사업 적기 추진을 위한 관계자 회의 및 현장 점검(1,3,4 공구) : '25. 2.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
춘천~속초 동서고속화철도	<2023> 실시설계 완료 터키구간 공사 착공	완료	노반 기본 및 실시설계 완료 터키구간 공사계약 및 착공
	<2024> 일반구간 착공	완료	일반구간(6개 공구) 착공
	<2025> 공사 추진	추진중	전구간 공사 정상 추진 중

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
52	-	-	1	51	-

□ 향후계획

- 공사추진(계속) : ~ '28년

<기대효과>

- 국토의 균형발전과 동북아시대 중심지 도약을 위한 유라시아 연결
핵심 교통망으로 강원북부권의 침체된 지역경제 활성화
- 전국 2시간대 생활권 시대, 지역발전 전환점의 기반
⇒ 서울(용산)과 속초 이동시간 99분 / 생산유발효과 2조 3,498억 원
* 강원 동서축의 관광벨트 구축 및 성수기 수도권 유입 도로 통행량 분담 역할