

[별첨 8] 투자심사 사업 추진현황

사업명	대관령 제1풍력 리파워링 사업	담당자	에너지과 장재명 (☎249-3173)		
-----	------------------	-----	-------------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 보급 확산 및 전력 판매로 지방 재정에 기여

사업개요

- 기 간 : 2016. 6. ~ 2017. 7.
- 위 치 : 평창군 대관령면 횡계리 산 1-174
- 규 모 : 3.3MW(1.65MW × 2기)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,500	-	375	5,125	-
도비	5,500	-	375	5,125	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 기존 풍력발전기 철거(0.66MW × 4기) '16. 11월
- 신설 풍력발전기 설치 완료(1.65MW × 2기) *상업운전 : '17. 7. 7.
- 부대공사 : 전기, 건축(전기실) 완료

향후계획

- 부지 정지공사 : '17. 8~9월
- CCTV 및 전력제어 설치 공사 : '17. 8~10월

사업명	동서녹색평화도로 지방도460호선 양구 고방산지구 도로건설공사	담당자	도로철도과 최용철 (☎249-2834)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 접경지역의 동·서간 횡적 중심교통축 확충, 열악한 접근성 개선을 통한 관광 활성화 기여 및 지역간 교류 활성화로 삶의 질 개선
- 지방도460호선(화천~양구) 중 양구 방산면 고방산리 일원 선형불량 구간에 대하여 지방도 「동서녹색평화도로」 조성사업 계획에 따라 선형개량

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2020
- 위 치 : 양구군 방산면 고방산리 ~ 양구읍 도사리(지방도460호선)
- 규 모 : 도로개설 2.7km(2차로), 터널 1개소 845m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	19,400	-	1,000	3,000	15,400
국 비	13,580		700	2,100	10,780
도 비	5,820		300	900	4,620

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 중, 5%)

- 사업계획 통보 : '15. 10.
- 실시설계용역 착수 : '16. 5.
- 주민설명회, 사전재해영향성검토, 경제성검토(VE) 등 추진 : '16. 11. ~ '17. 4.
- 소규모 환경영향평가 및 군(軍) 작전성 검토 등 협의중 : '17. 5. ~ 8.

향후계획

- 지방건설기술심의(강원도) 및 중앙심의(행자부) : '17. 8. ~ 9.
- 조달청 원가심사 및 공사 발주 : '17. 10. ~ 11.

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : (현행) 194억원('16.3. 투자심사 결과) → (조정) 350억원(총사업비 변경 협의중)
 ※ 사업추진계획(안) 중앙 협의중 : 총사업비 194억원→350억원(행정자치부 균형발전과, '16.10.20~12.15.)

사업명	국지도82호 도돈1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	담당자	도로관리사업소 조성석 (☎737-6815)
-----	-------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 급경사지 붕괴위험지구로 지정된 구간에 대하여 선제적 정비를 통하여 재해 위험 요인 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 평창군 평창읍 도돈리 산45번지 일원
- 규 모 : 급경사지 정비 L=2.3km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,415백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,415	720	570	2,000	3,125
국 비	3,207.5	360	285	1,000	1,562.5
도 비	3,207.5	360	285	1,000	1,562.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 중앙(국민안전처) 사전설계 심의완료('15.11.4)
- 실시설계 완료('15.12.14), 계약심사 및 일상감사 수감('16.1.6)
- 붕괴위험지역 정비사업 실시계획 고시 : '16.2.14(강원도고시 제2016-64호)
- 1차분 공사착공 및 준공 : '16.3.15.~'16.12.9.
- 2차분 공사착공 : '17.2.6('17.11.30 준공예정)

향후계획

- 공사 지속추진

※ 2차분 공사개요

- 구조물 헐기 646m³, 땅깍기(토사) 2,911m³, 땅깍기(암) 412m³,
L형측구 596m, 영구앵커 248공, 낙석방지책 146m 등

사업명	국지도86호선 개야지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	담당자	도로관리사업소 조성석 (☎737-6815)
-----	-------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 급경사지 붕괴위험지구로 지정된 구간에 대하여 선제적 정비를 통하여 재해 위험 요인 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 홍천군 서면 개야리 산76번지 일원
- 규 모 : 급경사지 정비 L=0.56km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,000	3,892	100	8	-
국 비	2,000	1,946	54	-	-
도 비	2,000	1,946	46	8	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 준공(2016.12.26.)

사업명	지방도910호 급경사지 붕괴위험지역 (석개3지구) 정비사업	담당자	도로관리사업소 태백지소 김준석(☎6890)
-----	----------------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 도로변 급경사지 붕괴위험지역 내 붕괴위험 요인의 근원적 해소를 위하여 급경사지 붕괴위험지역 내 사면정비 등을 통한 안전성 확보 및 국민의 생명과 재산보호

사업개요

- 기 간 : 2016. 2 ~ 2017. 12
- 위 치 : 강원도 삼척시 가곡면 풍곡리 산128-62번지 일원
- 규 모 : 비탈면 정비 L=500m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,254백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,254	440	500	1,800	1,514
국 비	2,127	220	250	900	757
도 비	2,127	220	250	900	757

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- '17. 2 ~ 12월 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3차분) 추진

향후계획

- '18. 2월 : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(4차분) 착공
- '18. 12월 : 전체공정 완료

사업변경 내역

- 총사업비 : (당초) 4,400백만원 (변경) 4,254백만원
- 사업기간 : (당초) 2016.2월~2017.12월 (변경) 2016.2월~2018.12월

사업명	지방도461호 파포1지구 급경사지붕괴위험지역 정비사업	담당자	도로관리사업소 북부지소 이규석 (☎248-6962)
-----	----------------------------------	-----	---------------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도 상 도로변 급경사지의 붕괴위험지역 지정·고시된 지구의 사면정비를 통하여 도로이용객 안전성 확보 및 쾌적한 도로환경조성을 위함

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. 14. ~ 2017. 9. 4.
- 위 치 : 화천군 상서면 파포리 산 78-6번지
- 규 모 : 급경사지 붕괴위험 정비 19,800m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,061백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,061	139	2,431	1,491	-
국 비	2,030.5	69.5	1,215	746	-
도 비	2,030.5	69.5	1,216	745	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 사면보호공 : 락볼트 315공, 슛크리트 660m²낙석방지망 3,264m², 암파쇄 방호 시설 216m, 낙석방지책 51경간, 계비온 341m, 사면녹화 494m
- 배 수 공 : 용벽형 측구 440m, 산마루측구 16m 등 시공완료

향후계획

- 도로포장정비 등 잔여사업 완료('17.9월)

사업변경 내역

구 분	사업규모	총사업비	사업기간	비고
당 초	급경사지 붕괴위험지역 정비 1,270m	46억원	2016 ~ 2018	
현 재	급경사지 붕괴위험지역 정비 1,205m	41억원	2016 ~ 2017	

사업명	올림픽 G-1년 페스티벌 개최	담당자	총괄관리과 석진 (☎249-2107)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 테스트이벤트 참가 외국 선수단·외신기자 대상 강원도 홍보
- 메가 스포츠이벤트에 걸맞는 차별화된 문화관광 콘텐츠 발굴육성

사업개요

- 기 간 : 2017. 2. 9. ~ 2. 19. / 11일
- 위 치 : 올림픽 베뉴도시(평창, 강릉)
- 규 모 : 개막식, 공연관, 홍보체험관, 먹거리관, 볼거리관 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,313백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년 (명시이월)	2018년 이후
계	3,313	-	-	3,313	-
국 비	142	-	-	142	-
도 비	3,171	-	-	3,171	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2월중 테스트이벤트와 G-1 페스티벌에 연인원 37만명 참관
 - 2.3~2.26 기간중(15일간) 테스트이벤트 9개 종목 : 96,640명
 - G-1페스티벌(2.9~2.19, 11일간) : 27,600명 (개막식8,400, 60개 공연 19,200)
 - G-1페스티벌 부대행사 : 99,100명 (볼거리관 64,600, 먹거리관 34,500)

기대효과

- 테스트이벤트 경기와 G-1페스티벌의 조화를 통해 홍보효과 극대화
- 문화예술적 전통과 혼을 전 세계에 알리고 문화레거시 창출

사업명	K-Food Plaza 설치·운영	담당자	숙식운영과 이창은 (☎249-2618)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 2018평창동계올림픽 기간을 전후로 경기장을 찾는 국내외 방문객을 매료시킬 대표먹거리 제공 및 홍보로 한식 우수성 전세계 부각
- 외식산업, 음식문화, 지역관광 등 연계발전으로 국가 브랜드 제고 및 올림픽 문화유산 창출

사업개요

- 기 간 : 2017. 1월 ~ 2018. 4월
- 위 치 : 강원도 평창군 대관령면 횡계리
- 규 모 : 4,000m²(식품관2,400 홍보관1,600)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	-	-	3,000	-
국 비	1,500	-	-	1,500	-
시 도 비	1,500	-	-	1,500	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2017. 3. : K-Food Plaza 설치·운영 기본계획 수립
- 2017. 5. : 대행용역 제안공고, 행사용역 대행사 평가회 및 선정

향후계획

- 2017. 7~8 : 복합문화공간 구축 종합계획수립(먹거리관, 홍보관, 공연관, 상품관 등)
- 2017. 9. : 세부 운영계획 수립
- 2017. 10. : 기반시설 및 행사장 조성
- 2017. 11. : 참여업체 선정 및 홍보물 자료 제작
- 2018. 2. : K-Food Plaza 운영 및 관리
- 2018. 4. : 시설 철거 및 부지 원상복구

사업명	소득형 산촌주택 조성	담당자	산림소득과 김동기 (☎249-3142)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강원도의 풍부한 산림자원(도유림)을 활용하여 새로운 개념의 정주권을 조성하는 한편, 산림소득을 병행하는 전국 최초의 「소득형 산촌 주택」 조성
- 은퇴한 베이비부머의 주거 수요가 아파트에서 단독으로, 도시에서 전원으로 옮겨가는 추세에 맞춰 LH강원지역본부와 공동으로 산촌형 임대 주택공급 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2019년
- 위 치 : 강원도 화천군 사내면 광덕리 산273-13번지 일원(도유지)
- 규 모 : 산촌주택 70호(2 ~3층 이하 저층형), 기반시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,500	1,000	47	553	13,900
국 비	4,400	-	-	-	4,400
도 비	4,700	1,000	47	553	3,100
시 군 비	1,000	-	-	-	1,000
민간자본	5,400	-	-	-	5,400

※ 집행액 : 토지 보상비 1,000, 문화재 지표조사 17, 환경영향평가 선급금 30

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 화천 광덕리 70세대(연립형) 조성, 기본계획수립 연구용역 완료('15.11.12~'16.5.19)
- 주민설명회(5회), LH 등 관련기관 협의(15회), 기본협약 체결('16.10.31, LH)
- 실시설계·환경영향평가 용역 추진 중(진도 30%), 도↔LH간 위·수탁협의

□ 향후계획

- 입주희망자 사전 수요예측 및 분석을 통한 입주요건 마련('17. 7월까지)
- 기본·실시설계 및 환경영향평가 등 행정절차 이행(11월까지)
- 한국토지주택공사(LH)와 위·수탁 계약 체결(12월까지)
- 공유재산 용도변경 및 관리계획 반영(건물 취득 등) 추진(연중)

사업명	강원 디자인센터 건립	담당자	전략산업과 탁영오 (☎249-3414)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 산업부의 「디자인 산업융합전략(‘13~’17)」을 통한 거점별 디자인센터 추가건립에 따른 강원권 디자인 인프라 구축을 통한 디자인 역량 및 지역사업 경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019년
- 위 치 : 춘천시 후평동 244-40번지(춘천일반산업단지 內)
- 규 모 : 부지 4,958㎡, 연면적 4,370㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	17,000	-	850	6,850	9,300
국 비	8,500	-	850	3,000	4,650
도 비	4,250	-	-	1,925	2,325
시 군 비	4,250	-	-	1,925	2,325

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 강원 디자인센터 건립사업 세부 추진계획 수립 : '16. 7월
- 협약체결(디자인진흥원↔도), 공사대행 협약(도↔강원도개발공사) : '16. 7월
- 기본 및 실시설계 용역 : '17. 4 ~ 10월

향후계획

- 공사발주 및 착공('18. 1월), 준공 및 개소('19)
- 운영계획수립 및 조례제정('17. 12월), 법인설립('18. 12월)

사업명	강릉소방서 청사 이전 신축	담당자	소방행정과 이재동 (☎249-5123)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 도내 가장 노후·협소한 청사를 현대식 소방청사로 이전 신축

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2017(4개년 계속비사업)
- 위 치 : 강릉시 홍제동 577번지
- 규 모 : 부지면적 16,532㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 3,719㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,950	2,334	2,704	6,912	-
도 비	7,450	1,167	1,352	4,931	-
시 군 비	4,500	1,167	1,352	1,981	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 공유재산 관리계획 및 지방재정 투·융자 심사 : 2012.10.19.
- 소방청사 신축계획 : 2013.11.03.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2015.03.30. ~ 2015.10.07.
- 청사 착공 : 2016년 6월

향후계획

- 청사 준공 : 2017년 9월

사업변경 내역(사업비 변경)

- 당 초 : 9,950백만원
- 변 경 : 11,950백만원
- 사 유 : 사업비 부족으로 2016년 1회 추경 2,000백만원 증액

사업명	특수구조단 청사신축	담당자	특수구조단 이순균 (☎249-5672)
-----	------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 춘천육군항공대 전력증강사업에 따라 軍의 1항공구조구급대 이전요구
- 긴급기동팀 신설 등 조직확대로 소방력 수용 가능한 집합청사 신축 필요

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019(4개년 계속비사업)
- 위 치 : 횡성군 우천면 하궁리 116-2(경강로3829)
- 규 모 : 부지면적 18,832㎡, 연면적 2동 2,098.1㎡
 - 1항공대 청사(격납고) : 1층 1동 998.1㎡(철골조 경량판넬가)
 - 특수구조단 청사 : 2층 1동 1,100㎡(철콘조 스투브가)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,900		1,350	2,550	2,000
도 비	5,900		1,350	2,550	2,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

- 공유재산 관리계획 및 지방재정 투·융자 심사 : 2016.10.23 / 2016.11.18.
- 부지매입(횡성군 우천면 116-2,3번지) 18,832㎡ : 2016.12.20.
- 1항공대 청사(격납고) 착공 : 2017년 6월

향후계획

- 1항공대 청사(격납고) 준공 : 2017년 9월
- 특수구조단 청사 신축 : 2018년 1월 ~ 2019년 6월