
**[별첨8] 10-1-1.
개별 투자심사 사업 추진현황**

[별첨8] 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	강원연구원 청사 매입 사업	담당자	회계과 김남철 (☎033-249-2878)		
-----	----------------	-----	----------------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- 제한된 청사 안에서 새로운 조직신설로 기구·정원이 증가함에 따라 기존 청사건축물의 부족한 사무공간을 청사 주변 건축물을 임대하여 사무공간으로 활용함으로써 사무공간 확충이 불가피한 상황임
- 인근 강원연구원 건물 및 부지를 매입하여 사무공간 확보를 통한 민원인 불편 해소와 행정서비스의 질적 향상을 기하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018년 1월 ~ 2020년 12월(3년)
- 위 치 : 강원도 춘천시 중앙로1가 9번지외 6필지
- 규 모 : 지하2층 / 지상 6층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,800	-	-	5,400	8,400
도 비	13,800	-	-	5,400	8,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 매매계약 체결 : '18. 3.
- 리모델링 설계용역 및 공사 완료(강원연구원 2~3층) : '18.6.

향후계획

- 2019. 3. 31. 2차 중도금(31.4억), 2020. 6. 30. 2차 중도금 납부(31.4억)
- 2020. 7 ~ 9월 강원연구원 리모델링 공사 추진(24억)

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	드림프로그램 운영	담당자	체육과 이해규 (☎033-249-3317)
-----	-----------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 동계스포츠 저개발국 청소년 초청 동계스포츠 훈련 제공
- 전세계 동계스포츠 동반성장, 동계스포츠 인력양성
- 2018 동계올림픽 참가국 확대, 2018 평창동계올림픽 홍보 및 동계올림픽 개최국 위상 강화

사업개요

- 기 간 : 2017.1.9.~1.21.(13일간)
- 위 치 : 평창 알펜시아리조트, 강릉빙상경기장 일원 등
- 규 모 : 40개국 170명(장애 7국 26명 포함)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,640	12,256	1,384	1,400	5,600
국 비	7,692	3,574	618	700	2,800
도 비	11,864	7,746	618	700	2,800
기 타	1,084	936	148	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017 드림프로그램 개최 : 2017.1.9.~1.21.(13일간)

향후계획

- 2018 드림프로그램 실행계획 수립 : '18.8월
- 초청 대상국 선정 및 참가자 확정 : '18.10월
- 자원봉사자 모집 및 실행 매뉴얼 작성 : '18.11월
- 2018 드림프로그램 운영 : '18. 12월

사업명	올림픽특구랜드마크 조성사업	담당자	올림픽시설과 김형국 (☎033-249-3259)
-----	----------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 올림픽특구 랜드마크(상징조형물) 건립에 따른 올림픽 개최도시의 위상 제고
- 2018평창동계올림픽을 통한 세계적인 관광자원 창출

사업개요

- 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 5월
- 위 치 : 평창군 대관령면 용산리 알펜시아 내
- 총사업비 : 4,001백만원(도비 100%)
- 사업량 : 올림픽특구 랜드마크(상징조형물) 1점

소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,001		4,001	0	0
도 비	4,001	0	4,001	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 계획 수립 : 2017. 2.16
- 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 투융자심사 완료 : 2017. 3. 2
- 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 제안서 평가 : 2017. 7. 7
- 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 계약 : 2017. 7. 25
- 올림픽특구 랜드마크 조성(상징조형물) 완료 : 2018. 5. 28

향후계획

- 올림픽특구 랜드마크(상징조형물) 유지관리 추진 : 계속

사업명	씨감자 생산 대체포장 조성	담당자	감자원총장 조남준 (☎033-610-8738)
-----	----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 동계올림픽 지구내 씨감자 생산포장 편입 대체토지 조성
- 편입50.7ha(망실18.8ha) ⇒ 대체토지조성53.8ha(망실18.1ha)

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년
- 위 치 : 강원도 강릉시 왕산면 대기리 일원
- 규 모 : 토지조성53.8ha(망실18.1ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,608	5,000	6,108	4,000	4,500
도 비	19,608	5,000	6,108	4,000	4,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017년 대기2지구 협의보상 완료, 대기1지구 지반공사 및 망실조성공사 추진
- 2018. 5월 대기1지구 공사준공
- 2018. 3월 대기2지구 공사착공 및 현재 토공 공정을 30% 진행중

향후계획

- 2019년 부지조성공사 완료 및 망실하우스 설치

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	씨감자 산지유통 저장시설 확충	담당자	감자종자진흥원 임경수 (☎033-339-8834)
-----	------------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 씨감자 저장시설 확충을 통한 춘기공급 확대로 전국 감자 농가 안정적 소득보장

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2018년
- 위 치 : 강원도 평창군 대관령면 차항리 29-5외 2필지
- 규 모 : 씨감자 산지유통저장시설(2,379m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,600		1,500	3,100	
국 비	1,500		750	750	
도 비	3,100		750	2,350	

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2017. 12. 8. 착공하여 토사처리 및 토목공사(96%완료) 진행중
- 토사 처리 중 암반의 노출로 공사의 지연 발생

향후계획

- 암반제거 후 건축 기초 공사 및 기계, 전기, 소방, 향온향습설비 공사진행

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	동서녹색평화도로 (인제 서화지구) 개설공사	담당자	도로철도과 김규진 (☎033-249-3622)
-----	----------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 접경지역의 동·서간 횡적 중심교통망 확충 및 열악한 접근성 개선
- 지역균형 발전을 통한 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 위 치 : 인제군 서화면 서흥리 ~ 서화면 서화리 일원
- 사업량 : 확포장 6.4km, 폭 10.0m(교량 5개소/77m)
- 사업비 : 34,864백만원
- 공사기간 : 2017. 11. 23 ~ 2022. 10. 27(금차:2017.11.23~2018.12.07)
- 종합진도 : 전체 1.56%(금차분 31.25%) - '18년 06월말 기준

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,864백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	34,864	-		57	34,807
국 비	24,404	-		27	24,377
도 비	10,460	-		30	10,430

추진상황(추진단계 및 진도 : 1.56%)

- 실시설계용역 추진 : '11.11. ~ '14.12.
- 주민설명회 2회 실시 : '12.06.27(서화면, 12사단) / '12.07.27(서화면, 북면)
- 지방건설기술심의 등 행정절차 이행완료 : '14.12.
- 책임건설사업관리용역 착수 완료 : '17. 8. 7.
- 시설공사 조달계약 완료 및 착수 : '17. 11. 30.

향후계획

- 토공 : 흙깎기 7,551m³, 흙쌓기 1,099m³, 사토 6,330m³
- 구조물공 : 보강토옹벽 L=105m, RC옹벽 L=107.45m
- 부대공 : 가설사무실 1식 등

사업명	지방도415호선 신월~여량간 도로 확·포장 공사	담당자	도로철도과 김규진 (☎033-249-3622)
-----	-------------------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 교통 단절구간 연결을 통하여 간선도로망과의 접근성 향상과 주민 소득 증대 등 사회기반시설 확충
- 지방도415호선(정선~연곡) 중 신월~여량(전우재) 구간에 대하여 「강원도 도로정비기본계획(2011~2020)」에 따라 도로 개설 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 정선읍 신월리~여량면 고양리 일원(지방도415호선)
- 사업량 : 도로 확·포장 L=9.44km(B=10m, 2차로), 터널 0.8km
- 사업비 : 47,100백만원
- 공사기간 : 2019년 3월 ~
- 종합진도 : 실시설계용역중

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 47,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	47,100	-	-	400	46,700
도 비	47,100	-	-	400	46,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.56%)

- 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 : '17. 8. ~12.
- 실시설계용역 추진 : '18. 5. 30. ~ '19. 1. 14.

□ 향후계획

- 건설사업관리용역 및 공사 발주 : '19. 2.

사업명	원주소방서 청사 이전 신축	담당자	소방행정과 강구순 (☎033-249-5150)
-----	----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후·협소한 소방청사를 지역경관과 잘 조화되는 현대식으로 이전 신축

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019(4개년 계속비 사업)
- 위 치 : 원주시 반곡동 산16-12번지 일원
- 규 모 : 부지면적 17,264㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 4,799.78㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,000	320	242	8,838	2,600
도 비	6,000	160	121	4,419	1,300
시 군 비	6,000	160	121	4,419	1,300

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 소방청사 이전 신축계획 : 2015.08.12.
- 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2015.10.16.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2016.06.27. ~ 2017.12.13.
- 공사 착공 및 준공 : 2018.03.21. ~ 2019.03.20.

사업변경 내역

- 당초 : 2016 ~ 2018(3개년 사업)
- 변경 : 2016 ~ 2019(4개년 사업)
- 사유 : 설계경제성검토 및 건설기술심의 등 사전 행정절차 이행 기간 소요로 사업기간 추가 필요하여 총 사업기간 조정

사업명	강릉소방서 청사 이전 신축	담당자	소방행정과 이재동 (☎033-249-5123)
-----	----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 도내 가장 노후·협소한 청사를 현대식 소방청사로 이전 신축

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2017(4개년 계속비 사업)
- 위 치 : 강릉시 홍제동 577번지
- 규 모 : 부지면적 16,532㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 3,719㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,950	5,038	6,912		
도 비	7,450	2,519	4,931		
시 군 비	4,500	2,519	1,981		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2012.10.19.
- 소방청사 신축계획 : 2013.11.03.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2015.03.30. ~ 2015.10.07.
- 공사 착공 및 준공 :

사업변경 내역

- 당초 : 9,950백만원
- 변경 : 11,950백만원
- 사유 : 사업비 부족으로 2016년 제1회 추경 2,000백만원 증액

사업명	화천소방서 청사 신축	담당자	소방행정과 홍승완 (☎033-249-5385)
-----	-------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 도내 균등한 소방서비스 제공을 위한 신설 소방서 청사 신축

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019(3개년 계속비 사업)
- 위 치 : 화천군 하남면 위라리 380번지 외 5필지
- 규 모 : 부지면적 9,277㎡, 철근콘크리트 3/1층 1동, 연면적 2,880.72㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,000		204	3,896	2,900
도 비	3,500		102	1,698	1,700
시 군 비	3,500		102	2,198	1,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 소방청사 신축계획 : 2016.11.30.
- 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 : 2017.02. ~ 03.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2017.08.18. ~ 2018.02. 26.
- 공사 착공 및 준공 : 2018.06.07. ~ 2019.06.06.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	농업기술원 이전조성사업	담당자	총무과 고병대 (☎033-248-6162)
-----	--------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 현 기술원 주변 도시화 및 시험포장 도시계획도로 편입 → 청사이전 시급
- 강원농업의 미래 100년을 위한 청사이전 및 농업연구·지도기반시설 구축

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2022(8년)
- 위 치 : 춘천 신북읍 3개리(산천리, 유포리, 발산리) 일원
- 규 모 : 28ha(청사 0.6, 연구·부대시설 3.3, 시험포장 등 24.1)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 66,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	66,000	5,112	12,660	9,000	39,228
국 비	6,000	-	-	2,000	4,000
도 비	60,000	5,112	12,660	7,000	35,228

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '14.10~'15.02 : 타당성 조사 및 지방재정 중앙 투자심사
- '15.03~'16.02 : 기본계획 수립(사전재해 및 전략환경영향평가, 문화재 조사 등)
- '16.03~'17.12 : 도시관리계획 결정, 실시계획 고시, 기본 및 실시설계
- '17.12~현 재 : 입찰공고, 시공사 선정, 공종별 공사계약 및 착수

향후계획

- '18~'20 : 부지조성, 토목·건축공사, 시험연구포장 조성 등
- '21~'22 : 부대시설 및 조경공사, 시설준공, 사무실 이전 등

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	변경사유
총사업비	560억원	660억원	증 100억원(17.8%↑)	실시설계 용역결과 반영