
[별첨9] 10-1-2.

개별 지방채 발행사업 추진현황

[별첨9] 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	2018평창동계올림픽 경기장 및 진입도로 건설	담당자	올림픽시설과 김형국 (☎033-249-3259)
-----	---------------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 친환경, 선수·경기중심의 콤팩트한 국제공인 경기장 조기 건설
- 동계올림픽 경기장간 원활한 교통 소통 및 이용자 중심 도로 건설

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 강릉시, 평창군, 정선군
- 규 모 : 경기장 12개소, 진입도로 16개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,458,296백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,458,296	1,058,256	339,261	60,779	-
지방채	217,584	163,415	43,047	11,122	-
국비	1,047,568	771,264	235,946	40,358	-
시도비	193,144	123,577	60,268	9,299	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황

- 경기장(12개소) 평균 공정률 98%
- 경기장 진입도로 기정(9개소) 평균 공정률 100%
- 경기장 진입도로 추가(7개소) 평균 공정률 98%

향후계획

- 경기장(12개소) 연말 내에 100% 준공 처리 예정
- 경기장 진입도로(9개소) 및 추가도로(7개소) 연말 내에 100% 준공 처리 예정