

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	제2경춘국도 조기 착공			관리번호	4-82
추진부서	도로과	담 당 자	김재광	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2029년
- 사업량 : 국도 4차로 신설 L=33.6km
- 총사업비 : 1,286,200백만 원(국비)
- 주요내용
 - 춘천~남양주 구간의 제2경춘국도를 신설하여 국도의 간선기능 확보 및 지역개발 촉진으로 전국차원의 균등한 간선도로 서비스 제공

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	1,286,200	10,000	200	76,520	2,000	50,000	250,000	897,480
국 비	1,286,200	10,000	200	76,520	2,000	50,000	250,000	897,480

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 현재》

- 국가균형발전 프로젝트 선정(예타면제 사업) : '19.1.
- 국토부 기본설계용역 추진('19.12.), 기재부 총사업비 협의('22.5.)
 - 총사업비 협의결과 : 예타면제사업비(1조 845억 원) 대비 18.6% 증액
- 기본설계 기술제안 입찰 유찰(조달청) : '22.8~11.
 - 사업성 결여('19년 기본설계 단가 발주)로 건설업체 입찰 미참여
- 실시설계용역 추진 : '23. 2. ~ '23. 12.
- 기재부 총사업비 사전 협의 : '23. 12.

《2024년 2분기》

- 환경영향평가 협의(한강유역환경청) 완료 : '24. 6.
- 기재부 총사업비 협의 신청 : '24. 6.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2024)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
제2경춘국도 건설	총사업비 협의 완료	추진중	- 실시설계용역 완료 및 총사업비 사전 협의 중

□ 향후계획

- 실시설계용역 완료에 따라 총사업비 협의 등 관계기관 공동대응 협력
- '24년 사업의 조속한 발주와 계획기간('29년)내 준공 지속건의

<기대효과>

- 기존 국도 및 고속도로의 지·정체 해소를 통한 수도권 접근성 향상으로 각종 산업시설 이전 및 관광객 증가
- 교통망 발달에 따른 수도권 확대에 따른 생활인구 확대 유도