# 도지사 공약사업 관리카드

| 공 약 명 | 용문~홍천 철도 조기착공 |       |      |         | 관리번호        | 4–87  |
|-------|---------------|-------|------|---------|-------------|-------|
| 추진부서  | 철도과           | 담 당 자 | 박근성  |         | 전화번호        | 3777  |
| 협조부서  | -             |       |      |         | - 선외인오<br>- | 3///  |
| 실천목표  | 임기 이후 완료      |       | 추진상황 | 추진중(정상) |             | 등(정상) |

### □ 사업개요

○ 사업구간 : 경기도 양평군 용문 ~ 강원도 홍천

○ 사 업 량 : 32.7km 단선전철(광역철도)

○ 총사업비 : 8,442억 원(국비 5,909, 지방비 2,533)

ㅇ 주요내용

- 도 최초 광역철도사업으로 강원도와 수도권을 연결하는 동서축 철도 구축

### □ 재원투자 실적 및 계획

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 초시어비 | 연도별 투자 실적 및 계획 |     |       |       |       |       |       |         |
|-----|------|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|     | ᄑ    | 총사업비           | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기이후    |
| 7   | 41   | 844,200        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 844,200 |
| 국   | 비    | 590,900        |     |       |       |       |       |       | 590,900 |
| 도   | Ы    | 126,650        |     |       |       |       |       |       | 126,650 |
| 시급  | 군비   | 126,650        |     |       |       |       |       |       | 126,650 |

※ <재원분담> 국비 70%, 지방비 30% / <지방비 분담> 도비(강원,경기), 시군비(홍천, 양평) 향후 협의

### □ 추진실적

#### 《기 추진실적: '24. 1분기 기준 누계》

- 제4차 국가철도망구축계획 고시(신규사업 반영): '21.7.
- 국토부 비수도권 광역철도 선도사업 선정: '21.8.
- 국토부 사전타당성 조사 용역 추진 : '21.11.~'23.10.
  - \* 용역기간 11개월 연장 당초('21.11.~'22.11.), 1차 4개월('23.3.까지), 2차 6개월 ('23.9.까지), 3차 1개월 ('23.10.까지)
- 사전타당성조사 경제성 확보 자료 제출(도→국토부) : '22.9.27.
  - 미반영 개발사업 19개 제출, 역사 미설치, 출·퇴근 시간대 급행열차 투입, 예타 지침 개정('22.12.)에 따른 편익 상승
- 지사님, 국토부장관 춘천~속초 착공식 환담시 현안사항 건의 : '22.10.18.
- 도 건설국장, 홍천철도추진위와 국회의원 간담회 참석 : '22.12.14.

- '23년 예타신청 현안건의(도→국가균형발전위원회 위원장): '22. 12. 21.
- 국토교통부-강원도 지역협의회(용문~홍천 조기추진 건의): '23. 1. 26.
- 홍천군, 양평군 간 간담회(양평군 부군수 참석) 추진 : '23. 2. 15.
- 강원도, 국토부(철도투자개발과) 방문(예타 조기 신청 건의) : '23. 2. 20.
- 강원도, 경기도(철도정책과) 협의(예타통과 상호협력요청) : '23. 3. 6.
- 강원도-홍천군번영회 간담회(사업 조기추진 방안논의) : '23. 3. 16.
- 홍천군·양평군, 예타 대상 선정 공동건의문 대통령실 제출 : '23. 3. 21.
- 유상범 국회의원실 방문 건의(예타 대상 선정 및 통과) : '23. 3. 23.
- 이철규 국회의원실 방문 건의(예타 대상 선정 및 통과) : '23. 3. 27.
- 강원도, 국토부(철도투자개발과) 방문 협의(예타 신청 등): '23. 3. 29.
- 홍천광역철도 정책자문위원회 개최 : '23. 5. 4.
- 강원도시군의회의장협의회 조기착공 건의문 의결 : '23. 5. 9.
- 강원도, 국토부(철도투자개발과) 방문 협의(양평 설명회 동향): '23. 5. 15.
- 도지사, 국토부장관 사업조기 추진 건의(국가산단현안회의) : '23. 5. 15.
- 국민의힘-강원특별자치도 예산정책협의회 시 예타선정 건의 : '23. 6. 20.
- 강원특별자치도의회 '용문~홍천 철도 조기착공 촉구' 결의, 대정부 건의 : '23. 6. 23.
- 국민의힘 강원특별자치도의회 의원 대통령실(시민사회수석) 방문 건의 : '23. 7. 3.
- 도지사, 강원자치발전토론회(G1방송) 참석 : '23. 7. 6.
- 홍천군수, '용문~홍천 광역철도 조기착공 촉구 및 국비지원' 국토부 건의 : '23. 7. 26.
- 도지사-국토교통부장관 면담, 사업 추진 건의 : '23. 9. 18.
  - 시도의장단협의회 '용문~홍천 조기착공 건의안' 가결 : '23. 9. 18.
  - 국토교통부, 경기도(양평군) 사업설명(경기도청) : '23. 10. 23.
  - 국토교통부, 사전타당성조사 용역 완료 : '23. 10. 31.
  - 강원자치도(건설교통국장), 국토부 및 기재부 방문 건의 : '23. 11. 2.
  - 국토교통부, 기획재정부 예비타당성조사 대상사업 신청 : '23. 11. 3.
  - 예비타당성조사 대상사업 선정(2024년 제1차 재정사업평가위): '24. 1. 5.
  - 예비타당성조사 착수('24.2.7), 현장조사('24.2.22.)
  - 기획조정실장, 기획재정부 방문 예타 조기 통과 건의 : '24.3.28.
  - 홍천 광역철도 정책자문위원회 개최 : '24.3.29.

#### 《2024년 2분기》

○ 예타 조사 대응 자료(교통 및 개발수요 추가) 제출 : '24.4.17.

#### 《현재까지 목표달성》

| 주요사업       | 목표치                               | 추진상황<br>(완료/추진중/미착수) | 추진내용                                 |  |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 용문~홍천 광역철도 | <2023><br>- 사타 완료 및 예타<br>대상사업 선정 | - 완료                 | 사타조사 완료(10.31.)<br>예타 대상사업 신청(11.3.) |  |
|            | <2024><br>- 예타 조사 통과              | - 추진중                | 예타 대상사업 선정(1.5.)<br>예타 조사 착수(2.7.)   |  |

# □ 도민소통 실적

| 계   | 주민간담회,<br>공청회 등 | 만족도<br>조사 | 민간전문가<br>자문 | 언론, 방송 | 기타 |
|-----|-----------------|-----------|-------------|--------|----|
| 22회 | 3회              | I         | 1회          | 18회    | -  |

### □ 향후계획

○ 예타 조기 통과를 위한 경제성 향상 방안 및 당위성 개발, 관계기관 적극 공조

# - <기대효과> -

- 수도권과 강원자치도 중부내륙을 연결하여 철도교통 소외지역 해소
- 철도망 확충을 통한 미래성장동력 확보 및 지역 균형발전 도모