

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	포천~철원 고속도로 건설			관리번호	4-78
추진부서	도로과	담 당 자	조성석	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2036년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=40.4km
- 총사업비 : 1,943,300백만 원(국비 1,943,300)
- 주요내용
 - 여수~호남~북한으로 연결되는 남북축 고속도로 건설을 통한 남북 4축 완성
 - 구리~포천 고속도로 개통(2017)에 따른 인접 포천~철원 교통량 포화 해소

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	1,943,300	0	0	0	0	0	1,000	1,942,300
국 비	1,943,300	0	0	0	0	0	1,000	1,942,300

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제2차 고속도로 건설계획('21~'25.) 반영 건의 : '19.3.
- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 반영 : '22.1.
- 사전타당성 조사 용역비(3억 원) 국회 반영 일반사업 반영 : '22.12.
- 사전타당성 조사 용역 추진 (국토부) : '23.5.~'24.12.
- '24년 7차 재정평가위원회 예타대상 안건 상정 보류 : '24.10.31
 - 급격한 남북관계 악화로 지금의 분위기에서 '남북교류협력' 분야에 방영된 “포천~철원 고속도로”가 탈락 우려(기재부)

- 우선, 1구간 단계별 사업추진 등 보완 의견 제시(기재부) : '24.11.
- 예비타당성 조사대상 선정 관련 관계기관 협의 : '24.11
 - 국토교통부(도로정책과), 국회(한기호, 김용태), 도, 철원군, 포천시

《2025년 3월 현재》

- 단계별 추진 방안, 사업타당성 등 보완(국토교통부) : '24.11.~'25.2.
 - 단계별 추진을 위한 도와 철원군, 포천시 건의자료 요구(공문발송)
- 포천~철원 고속도로 1구간 조기착공 건의(군→도) : '25.3.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
포천~철원 고속도로 건설	<2024> 사전타당성조사 완료	완료	사전타당성조사 완료(국토부)
	<2025> 예비타당성조사 대상 선정	추진 중	예비타당성 조사 대상 선정 건의

□ 향후계획

- '25년 예비타당성 조사 대상 신청 및 선정 목표 추진

<기대효과>

- 구리~포천, 수도권 제2순환 등 고속도로 접근성이 향상된 경기 북부권과 철원권의 고속교통망 연결로 새로운 관광도시로의 발돋움 기회 창출