

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	외국인 근로자 처우(숙소) 개선			관리번호	5-107
추진부서	친환경농업과	담 당 자	이 명 근	전화번호	3561
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 사업량 : 158동 * 1동당 30백만 원
- 총사업비 : 4,190백만 원(도비 628.5, 시군비 1,446.5, 자부담 2,095)
- 주요내용
 - 외국인 계절근로자의 주거환경 개선을 위한 조립식주택 설치
 - 구성 (6평) : 주거 공간, 주방시설, 화장실(온수, 샤워시설), 보안·소방장치 설치 완비

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	4,190	500	0	1,000	690	690	1,310	0
도 비	628.5	75		150	103.5	103.5	196.5	
시군비	1,466.5	175		350	241.5	241.5	458.5	
자부담	2,095	250		500	345	345	655	

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- '23년 추진성과
 - 사업변경 검토(4.28.), 시군 의견수렴(5.8.), 사업 확정(5.18.), 사업비 교부(6.26.)
 - ⇒ 배정 34동 → 설치완료 11동(330백만 원), 사업이월 23동(690백만 원)
- '24년 추진성과
 - 사업계획 확정('24.2.) : 24년 배정물량 23동(홍천 7, 횡성 8, 정선 5, 양구 3)
 - ⇒ 배정 23동 → 설치완료 15동(450백만 원), 사업이월 5동(150백만 원)
 - * ('23) 이월 완료 10동, 불용 13동, ('24) 불용 3동

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 690백만 원(도비 103.5, 시군비 241.5, 자부담 345)
- 외국인계절근로자 숙소 23동 확정 및 사업 추진 중('25. 3.~)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
외국인 근로자 처우(숙소)개선	<2023> 조립식주택 34동 설치	추진중	11동 설치완료 23동 차년도('24)설치 예정
	<2024> 조립식주택 23동 설치	추진중	25동 설치완료 * ('23년) 이월 10동 포함 3동 차년도('25)설치 예정
	<2025> 조립식주택 23동 설치	추진중	(도→시군) 집행물량 배정 (시군) 사업공모 및 대상자 완료 및 조립식 주택 설치 시작

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
5	2	-	-	3	-

- '23.2.22. 신문보도 / 내·외국인 근로자 지원확대 / 아주경제
- '23.2.22. 방송보도 / 내·외국인 근로자 지원확대 / KBS
- '23.2.24. 114개 시군 설명회 개최 / 별관4층 회의실 / 25명
- '23.4.13~14. '23년 제11회 중앙·지자체 외국인정책 담당자 워크숍 / 76명
- '25.2.27. 강원도, 외국인 근로자 9168명 투입 / 세계일보 등

□ 향후계획

- 현장 점검 등 사업추진 모니터링 실시 및 사업평가(연 2회, 7월, 12월)

<기대효과>

- 외국인 계절근로자 숙소지원으로 근로여건 개선 및 안정적 인력수급을 통한 농가경영안정 도모