

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	용대~백담 케이블카 설치			관리번호	2-23
추진부서	관광개발과	담 당 자	이일청	전화번호	7473
협조부서	자연생태과, 인제군 문화관광과				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	지연	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 미정(임기 이후 완료)
- 사업위치 : 인제군 북면 용대리 산 62-2 일원(백담사 주차장~정류장)
- 총사업비 : 미정
- 주요내용
  - (1단계) 진입도로 정비(아스콘포장 및 경사면 정비) : L=5.9km  
인도설치(캔틸레버 방식) : L=5.9km / B=1.5m
  - (2단계) 친환경 교통수단 도입(백담계곡~백담사) : 전기차, 트램 등

## □ 재원투자 실적 및 계획 : 미정

## □ 추진실적

### 《기 추진실적 : '24. 2분기 기준 누계》

- 대체교통수단 도입을 위한 환경영향조사 실시
  - 과업기간 : '19.12.26.~'20.12.19.
  - 과업범위 : 인제군 북면 용대리 산 62번지 일원 \* 로프웨이 연장내용 등 포함
  - 소요예산 : 600백만 원(도비 200백만 원, 군비 400백만 원)
  - 과업내용 : 환경분야(생태환경 정밀조사, 교통접근 수단의 환경 영향 등), 국토분야(토지이용규제 분석, 대상지 주변 발전방안 등)
- 초도 방문 시, 인제군수 케이블카 대신 트램 설치 건의 : '22.8.30.
- 공약사업 추진방향 관련 인제군 협의 및 의견요청 : '23.7월 (郡 추진방향 검토)
- 사업추진 여부 및 진행상황(현장확인 등) 협의 : '23.9월
  - 기존 공원시설(교통운수시설) 개선 사업(진입로 정비, 전력 지중화 등)과 환경부 친환경 교통수단 도입 시범 공모사업(내연기관 프리존)으로 변경 추진

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
케이블카 설치	<2023, 2024> 사업추진을 위해 중앙 부처 협의 지속 추진	미착수 (공약변경 추진)	인제군 협의(수시)

□ 향후계획

- 인제군 사업 추진 관련 지속적인 상황관리 및 협의 : 상시
- '24년 도민배심원(매니페스토) 회의 개최 시, 공약 조정 예정

□ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 인제군 친환경 교통수단 트램설치를 위한 법개정\*은 실현가능성, 지역 경제 파급효과, 환경단체 및 지역주민 수용성 등 현지여건, 법적 제한 등에 대한 중장기 검토 필요
- \* 「자연공원법 시행령」 제14조의2제2항[별표1의2] 공원자연보존지구 내 궤도 설치 제한 규모를 6km로 상향 개정(현재 2km)
- 대책
  - '24년 도민배심원(매니페스토) 회의 개최 시, 공약 조정 검토
  - 인제군 사업 추진 관련 지속적인 상황관리 및 협의

<기대효과>

- 안전하고 편리한 대체교통수단 도입을 통하여 백담사 탐방객의 편리성 도모 및 관광 활성화