

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	호수관광도시벨트 조성			관리번호	2-25
추진부서	관광개발과	담 당 자	이일청	전화번호	7473
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2025년
- 사업량 : 호수 문화권 5개 시군(춘천, 홍천, 화천, 양구, 인제)
- 총사업비 : 41,870백만 원(도비 24,930, 시군비 16,940)
- 주요내용 : 북한강·호수 주변의 생태자연 관광자원을 활용한 인프라 조성 및 관광거점 조성

- 총 11개 사업 : 춘천(4), 홍천(2), 화천(1), 양구(2), 인제(2)

- ① (춘천) 글로벌 관광 테마도시, 관광 트롤리, 의암 호수변 전망교량 조성, 의암호 낭만의 빛 조성
- ② (홍천) 흙이 나오는 호프빌리지 조성, 수타사 동물조각공원 조성
- ③ (화천) 화천댐 역사속으로 탐방로 조성
- ④ (양구) DMZ가 숨어 있는 양구 한반도섬, 한반도 평화역사공원 중심지
- ⑤ (인제) 인제 소양호 명품생태화원, 아미산 군립공원 관광시설 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	41,870	9,917	8,003	8,650	12,049	3,251	0	0
도 비	24,930	6,023	3,832	5,130	7,832	2,113	-	-
시군비	16,940	3,894	4,171	3,520	4,217	1,138	-	-

※ 시군 추가(별도)부담금 포함

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- '23년 관광자원개발사업 5개 시군, 10개 사업 추진(완료 3, 추진중 7)
 - 춘천시 : 3건
 - 글로벌 관광테마도시 : 공지천 의암공원 야관경관 조성 완료('23.12.15.)
 - 관광 트롤리 도입 : 시승식 행사('23.12.4.) 및 트롤리 버스 운행('23.12.15.~)
 - 의암 호수변 전망교량 조성 : 공사 추진 중('24. 12월 준공 예정)
 - 홍천군 : 2건
 - 흙이 나오는 호프빌리지 조성 : 군관리계획 시설 결정 후 관련용역 진행 ('24. 6월 완료 예정)
 - 수타사 동물조각공원 조성 : 실시설계 용역 완료('24. 4월)
 - 화천군 : 1건
 - 화천댐 역사 탐방로 조성 : 공법선정을 위한 실시설계용역 중지 상태
 - 양구군 : 2건
 - DMZ가 숨어 있는 양구 한반도섬 : 사업 완료('23. 12월)
 - 한반도 평화역사 중심지 : 평화공원 조성('23. 12월)
 - 인제군 : 2건
 - 소양호 명품생태화원 조성 : 부지성토 공사 추진 및 공사 업무 협의('23.3~12월)
 - 아미산공원 관광시설 조성 : 전략환경영향평가 추진(~'23.9월)

《2024년 2분기 현재》

- '24년 관광자원개발사업 신규 확정(춘천 의암호 낭만의 빛 조성)
- '23년 관광자원개발사업 5개 시군, 10개 사업 추진(완료 3, 추진중 7)
 - 춘천시 : 3건
 - 글로벌 관광테마도시 : 공지천 의암공원 야관경관 조성 완료('23.12.15.)
 - 관광 트롤리 도입 : 시승식 행사('23.12.4.) 및 트롤리 버스 운행('23.12.15.~)
 - 의암 호수변 전망교량 조성 : 공사 추진 중('24. 12월 준공 예정)
 - 홍천군 : 2건
 - 흙이 나오는 호프빌리지 조성 : 군관리계획 시설 결정 후 관련용역 진행 ('24. 6월 완료 예정)
 - 수타사 동물조각공원 조성 : 실시설계 용역 완료('24. 4월 완료)

- 화천군 : 1건
 - 화천댐 역사 탐방로 조성 : 용역 재추진 및 공사 발주 전 사전절차 이행('24. 6월 한)
- 양구군 : 2건
 - DMZ가 숨어 있는 양구 한반도섬 : 사업 완료('23. 12월)
 - 한반도 평화역사 중심지 : 제4땅굴 레일설치 공사 추진(~'24. 8월), 전기 열차 시운전('24. 9월)
- 인제군 : 2건
 - 소양호 명품생태화원 조성 : 부지성토 공사 준공 및 수목 식재 공사 추진('24.5~9월)
 - 아미산공원 관광시설 조성 : 실시설계용역 중지('23.12월~)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황	추진내용
관광자원개발사업	<2023> 관광자원개발사업 신규 사업지 발굴추진 <2024> 관광자원개발사업 신규 사업지 발굴추진	추진중	지역 내 관광 인프라 조성 * 2024년 신규 사업지 발굴(춘천)

□ 향후계획

- 관광자원개발사업 추진현황 관리 및 점검 : 상시

<기대효과>

- 지역의 특색있는 역사·문화·레저·스포츠 자원 등을 활용한 관광인프라 조성으로, 관광객 유치 및 지역경제 활성화