

도지사 공약사업 관리카드

공약명	트레킹 천국 가칭 「강원둘레길」 조성			관리번호	2-34-1
추진부서	관광개발과	담당자	한은희	전화번호	7475
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(일부)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년
- 사업량 : 도내 전역 ※ 신규길 조성 : 7개 시군 대상
- 총사업비 : 10,000백만 원(도비 5,800, 시군비 4,200)
- 주요내용 : 도내 우물정(井)자형 둘레길 조성
 - (기조성) 걷는길
 - 해파랑길(동측) 조성(문체부) : '16년 개통 / 고성 ~ 삼척 303.4km
 - DMZ 평화의 길(북측) 조성(행안부) : '22년 개통 / 철원 ~ 고성 304km
 - 운탄고도(남측) 조성(도) : '22년 개통 / 영월 ~ 삼척 173km
 - (신설) 걷는길(서측) : 철원~춘천~원주 구간 165.4km / 원주~영월 구간 76km

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,000	0	0	0	0	4,000	4,000	2,000
도비	6,200	-	-	-	-	2,600	2,600	1,000
시군비	3,800	-	-	-	-	1,400	1,400	1,000

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 강원둘레길 조성 관련 길 전문가 자문 : '23.1월
 - 강원둘레길 조성(안) 제안 및 추진방향 논의 등
- 타시도 둘레길 사례 벤치마킹 추진 : '23.6~7월
- 기조성된 걷는길 현황 파악 및 현행화 : '24.2월

《2024년 2분기 현재》

- 도내 기조성된 걷는길 현황 파악(2차) : '24.4월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원둘레길 조성	<2023> 추진계획 수립 <2024> 둘레길 조성 착공	추진중	·길 노선조사 및 선정 ·계획 수립 검토중(상반기)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
1	-	-	1	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 전문가 자문결과, 신규 걷는길을 조성하는 것은 사업비 대비 관광객 유치 효과가 상당히 적음

○ 대책

- 기조성된 걷는 길을 활용하고 부족한 부분의 길은 보완하여 우물정(井)자형 둘레길 조성 및 관광자원 발굴 · 관광상품 및 콘텐츠 개발로 관광객 유치

* 기 조성된 춘천 봄내길, 횡성 호수길, 화천 파로호 산소길 및 조성 중인 원주 국가생태탐방로 등 걷는길을 연결하여 서측 ‘강원둘레길’ 조성

□ 향후계획

- 기조성된 길을 활용한 ‘강원둘레길’ 조성 추진
 - 강원둘레길 조성 관련 계획 수립
- 관계기관과 공약사업 추진방향 지속 협의 : 상시

<기대효과>

- 강원둘레길 조성으로 기조성된 걷기 길 이용자 및 관광객 유입

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	접경지역, 폐광지역 파크골프장 조성			관리번호	2-34-2
추진부서	체육과	담 당 자	이순신	전화번호	2803
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업량 : 2개 시군(영월군, 고성군)
- 총사업비 : 2,400백만 원(도비 1,350, 시군비 1,050)
- 주요내용
 - 파크골프장 조성 : 영월 파크골프장 확장사업(9홀), 고성 파크골프장 조성(18홀)
 - 보조비율 : 도비 51%, 시군비 49%

❖ 파크골프장 현황(접경지역 5개시군, 폐광지역 4개시군)
 - 운영 중 13개소(태백 2, 삼척 1, 영월 1, 정선 2, 철원 1, 화천 2, 양구 2, 인제 2)
 - 공사 중 2개소(삼척 1, 영월 1(확장))

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	1,350			1,350				
시군비	1,050			1,050				
기 타	0							

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 대상 시군(9개 시군) 파크골프장 조성 완료(고성군 '24 하반기 운영예정)
- 접경·폐광지역 파크골프장 2개소 조성 추경예산 편성 및 교부 : '23. 6. 21.
- 체육진흥시설 지원(전환)사업 변경승인(사업기간 연장) : '23. 12. 18.
 - ※ 영월 파크골프장 확장 : 설계완료('23. 10.), 공사기간('24. 3. ~ '24. 12.)
 - ※ 고성 파크골프장 조성 : 설계완료('23. 4.), 공사기간('23. 8. ~ '24. 5.)
- 영월 파크골프장 확장 공사 착공(2024. 3월)

《2024년 2분기 현재》

- 고성 파크골프장 조성 완료(2024. 5월)
 - 천연잔디 활착 증으로 하반기 운영 예정

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
접경·폐광지역 파크골프장 조성	2개소 조성	추진중	- 체육진흥시설 지원(전환)사업 보조금 추경예산 편성 - '24 하반기 조성 완료(예정)

□ 향후계획

- 공사 준공 및 정산 : ~ '24. 12.

<기대효과>

- 체육시설 확충으로 지역주민 건강증진 및 경제 활성화 도모

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원도의 비경찾기 「등산명소 50선」 선정운영			관리번호	2-34-3
추진부서	산림정책과	담 당 자	신현정	전화번호	3126
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(5년간)
- 사업위치 : 18개 시·군(734개 노선, 2,787km)
- 총사업비 : 8,000백만 원(도비 5,200, 시군비 2,800)
- 사업내용 : 핵심 등산명소 50선 선정 및 관광상품화
 - 등산명소 50선 선정 → 지역 관광 프로그램 연계 상품화
 - ※ 숲길 정비사업과 연계하여 집중 정비 → 총 260km 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	8,000			2,000	2,000	2,000	2,000	
도 비	5,200			1,300	1,300	1,300	1,300	
시군비	2,800			700	700	700	700	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 핵심 등산 명소 50선 선정 및 온·오프라인 대국민 홍보 추진
- 추진경과
 - 등산 명소 50선 선정 운영 추진계획 수립 : '22. 8월
 - '23년 숲길 정비사업 추진(시·군) * 65km, 20억 원 : '23. 1~12월
 - 숲길 활성화 5개년 계획 수립 연구용역 추진 : '23. 3~11월
 - 최종보고회 개최(등산명소 50선 선정 보고)
 - ※ '23.10.26.(목) / 산림과학연구원 / 총 25명(도 5, 시·군 담당 및 주무관 17 등)
 - 등산명소 50선 온·오프라인 홍보(책자 리플릿 제작 및 배부, 홈페이지 게재 등) : '23. 12월 ~
 - '24년 숲길 정비사업 계획수립 및 실시설계용역 추진(시·군) : '24. 1~3월
 - 등산명소 50선 홍보비(국비) 지원 건의(→산림청) : '24. 2월
 - 등산명소 50선 홍보비(국비) 예산 재배정(산림청) * 20백만 원 : '24. 3월

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 2,000백만 원(도비 1,300, 시군비 700)
- 주요 추진실적 등
 - '24년 숲길 정비사업 추진(시·군) * 65km, 20억 원 : '24. 4~6월
 - 등산명소 50선 홍보자료 제작(카드뉴스, 홍보영상 등) : '24. 4월 ~

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원도의 비경찾기 「등산 명소 50선」 선정 운영	<2023> - 등산명소 50선 선정 - 숲길정비 추진 (65km, 20억 원)	완료	- 등산명소 50선 선정 및 활성화 계획 수립 용역 완료 (50선 선정 및 관광상품화) - 숲길 정비사업 추진 (9개 시·군, 65km, 20억 원)
	<2024> - 등산명소 50선 운영 - 숲길정비 추진 (65km, 20억 원)	추진 중	- 등산명소 50선 운영 및 활성화 추진 * 홍보영상, 카드뉴스 제작 및 홍보 - 숲길 정비사업 추진 (6개 시·군, 65km, 20억 원)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
13				13	

□ 향후계획

- 홍보자료 제작 완료 및 대국민 홍보 실시(산림청·도·시군 합동) : '24. 9월 ~
- 등산명소 50선 집중 정비 및 관광 상품화 추진 : '24.~'26.
 - 50선 위주 숲길 집중 정비(매년 65km) 및 관광자원화 홍보활동 전개

<기대효과>

- 상징성, 대표성 높은 숲길을 등산 명소로 선정하여 체계적 운영·관리를 통한 지역 대표 산림관광자원으로 육성 및 지역경제 활성화 기여
- 우수한 숲길 홍보를 통한 강원자치도의 국내 산림관광 선두주자 이미지 제고