

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원 산림레포츠공원 조성			관리번호	2-36
추진부서	산림정책과	담 당 자	김도준	전화번호	3127
협조부서	여성청소년가족과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년
- 위 치 : 고성군 토성면 인흥리 714-2 일원(강원세계잼버리수련장 일원)
- 사 업 량 : 산림레포츠공원 조성 1식
- 총사업비 : 46,000백만 원(국비 23,000, 도비 23,000)
- 주요내용 : 어드벤처 파크, 짚라인, 야영장, 트리탑로드 등 체험시설 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	46,000	0	0	20	0	21,000	24,980	0
국 비	23,000			-		10,500	12,500	
도 비	23,000			20		10,500	12,480	

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 엑스포행사장 사후활용계획 수립 연구용역 추진계획 수립 : '23.3.
- 강원개발공사 현물출자 세부실행계획 수립(예산과) : '23.3.31.
- 사후활용계획 수립 연구용역 추진(송곡대학교 산학협력단) : '23.4~9.
- 세계잼버리수련장 및 공작물 출자 추진에 따른 의견 제출(⇒예산과) : '23.11.
 - 사후활용계획 수립 연구용역 결과에 따른 야영장 등 산림체험시설 반영 요청
 - 솔방울전망대를 청소년 수련시설에 포함하여 계속 활용 요청
- 공유재산 관리 일원화를 위한 재산이관(⇒여성청소년가족과) : '23.12.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
기본구상 및 타당성조사 연구용역 시행	기본구상 및 타당성 조사 용역	완료	용역 완료
2023 강원세계산림엑스포	행사 개최 (산림레포츠 공원 조성 기반 마련)	완료	2023 강원세계산림엑스포 성공 개최

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
-		해	당	없	음

□ 향후계획

- 강원개발공사로 출자 전환 시 엑스포행사장 사후활용계획 수립 연구용역 결과에 따른 도입시설을 반영토록 적극 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 강원개발공사 출자 전환 검토에 따른 도 직접사업 제한 우려
- 대책
 - 강원개발공사 출자 전환 시 공약사업 추진부서 재검토
 - ‘엑스포행사장 사후활용계획 연구용역’에 따른 도입시설* 이 반영될 수 있도록 지속 요청

*도입시설 : 글램핑장, 오토캠핑장, 야영장, 둘레길 조성 등

<기대효과>

- 대단위 산림레포츠단지 조성으로 전국 최고 산림레저 체험메카로 자리매김