


도지사 공약사업 관리카드

공약명	삼척~동해~강릉 고속화철도 조기 착공			관리번호	4-89
추진부서	철도과	담당자	조운성	전화번호	3785
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 삼척~동해~강릉
- 사업량 : 45.8km(단선전철, 설계속도 200km/h 이상)



- 총사업비 : 1조 3,357억 원(국비)
- 사업기간 : 2024~2031년(예정)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	1,335,700	0	0	0	0	10,000	50,000	1,275,700
국비	1,335,700	0	0	0	0	10,000	50,000	1,275,700

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 제4차 국가철도망구축계획 신규사업 반영 : '21. 7. 5.
- 사전타당성조사 용역 착수(국토부) : '21. 12. 20.
- 사전타당성조사 용역 추진 : '21. 12. 20.~'22. 12. 14.
 - 사전타당성조사 용역 검토 결과 ⇒ B/C : 0.65
- 국토부 방문 노선 계획 및 예타 등 협의 : '22. 10. 7./ '22. 11. 9./ '22. 12. 12.
- 예비타당성 대상사업 선정('22. 12. 27.)
- 예비타당성 조사관련 지자체(KDI, 국토부, 강원도, 동해시, 강릉시, 삼척시) 회의 : '23. 3.

《2024년 2분기》

- 예비타당성(KDI) 조사 진행중('23. 2.~현재)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
삼척~동해~강릉 고속화 철도	예비타당성 조사	추진중	예비타당성조사(KDI) 추진 : '23.2~ (기간 : 1~2년)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
33회	-	-	-	26회	7회

□ 향후계획

- 예비타당성조사 완료 : '24년
- 타당성조사 및 기본계획 수립 : '25년
- 기본 및 실시설계 추진 : '26년~'27년
- 공사착공 : '27년

□ 문제점 및 대책

- 환동해권 경제벨트의 핵심교통망인 동해선(부산~고성 제진) 전구간 고속 전철화 완성을 위해, 삼척~동해~강릉 고속화 철도 단절(missing) 구간 예비타당성조사 통과 필요
→ 예타 통과를 위해 경제적인 노선(안) 검토 등 관계기관과 적극 공조

<기대효과>

- 환동해 경제벨트 핵심교통망인 동해선 전구간 고속 전철화 완성을 통한 국토균형 발전과 동북아시아 중심지 도약을 위한 핵심 교통망 구축