

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	연천~철원(월정리) 전철화			관리번호	4-92
추진부서	철도과	담 당 자	박근성	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 연천~철원 ※ 제5차 국가철도망 구축계획 연천~월정리 구간 건의
- 사업량 : 29.3km(단선전철화)
- 총사업비 : 3,126억 원(국비 3,126)
- 주요내용
 - 남북철도 단절구간 복원 및 장래 TCR, TSR 연계 대비 교통망 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	312,600	0	0	0	0	0	0	312,600
국 비	312,600							312,600

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 제4차 국가철도망구축계획('21~'30) 반영(추가검토사업) : '21. 7.
 - 연천~월정리(단선전철) 29.3km
- 사전타당성조사 연구 용역(철원군) 추진중 : '22. 12.~'23. 6.
- 강원도, 경기도(철도정책과) 협의(국가망 반영 공동협력) : '23. 3. 6.
- 철원군(부군수) 방문 협의(용역결과 및 향후계획) 및 현장 점검 : '23. 3. 8.
- 사전타당성조사 연구 용역(철원군) 중간보고 : '23. 3. 9.
- 강원 철도 SOC사업 중장기 용역 계약 체결 : '23. 5. 3.
- 사전타당성조사 연구용역(철원군) 최종보고 : '23. 6. 20. * B/C 1.01
- 한기호 국회의원 대면보고 시(국토부 철도국장 참석) 제5차망 반영건의 : '23. 7. 19.
- 강원 철도 SOC사업 중장기 용역 착수 : '23. 8. 1.
 - ※ 국토부 제5차 국가철도망 구축계획 수립용역 일정('23. 8월초 착수)에 맞춰 추진
- 시·군(춘천, 원주, 홍천, 횡성, 철원) 노선협의 및 의견 수렴 : '23. 10. 27.~ 11. 3.

- 제5차 국가철도망 시·군 신규사업 조사 : '23. 11. 15.~ 12. 15.
- 철원군, 연천~철원 전철화 사전기획 및 타당성조사 연구용역 착수보고회 : '23. 12. 19.
※ (용역기간) '23. 12. 19~'24. 9. 13.
- 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 건의(도→국토부) : '24. 2. 29.

《2024년 2분기》

- 건설교통국장, 국토부 방문 제5차 국가철도망 반영 건의 : '24. 4. 3.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
연천~철원(월정리)	<2023> - 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진	- 추진중	- 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 착수(8.1.) - 시·군 신규사업 수요조사 (11.15.~12.15.)
	<2024> - 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 - 제5차 국가철도망 구축 계획 반영('25년)	- 추진중 - 추진중	- 제5차 국가철도망 신규사업 반영 건의(2.29.)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
12회	2회	-	-	10회	-

□ 향후계획

- 중앙부처·국회 등 관련기관 공조 및 논리 개발을 통해 제5차 국가철도망
구축계획('26~'35) 반영 추진

<기대효과>

- 강원북부 접경지역 개발촉진 및 전철화 단절구간 철도교통 소외지역
주민의 광역교통편의 제공
- 남북철도 단절구간 복원 및 장래 TCR, TSR 연계 대비 교통망 구축