

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원 권역별 스마트팜 거점도시 조성			관리번호	5-100
추진부서	농 정 과	담 당 자	이혁찬	전화번호	3551
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업량 : 3개소(중부권 평창, 북부권 양구, 남부권 삼척)
- 총사업비 : 91,800백만 원(국비 51,800, 도비 14,960, 시군비 17,040, 기타 8,000)
- 주요내용
  - 임대형 스마트팜, 교육·실증팜, 스마트팜 지원센터, 정주시설 조성 및 운영

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	91,800	15,100	18,125	22,225	15,375	12,575	8,400	0
국 비	51,800	10,500	9,500	14,000	8,600	6,000	3,200	0
도 비	14,960	4,600	4,900	1,800	1,380	1,320	960	0
시군비	17,040	0	2,425	4,725	3,695	3,555	2,640	0
기 타	8,000	0	1,300	1,700	1,700	1,700	1,600	0

## □ 추진실적(성과)

### 《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- (중부권) 스마트팜 조성완료 및 청년농 입주완료 : '23. 12월
- (북부권) 임대형 스마트팜 온실공사 착공 : '23. 9월
- (남부권) 기본계획 변경승인 : '24. 5월

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 4,424백만 원(국비 3,920, 도비 504)
- 주요 추진실적 등
  - (북부권) 기반공사 시공 중 ('24.6월)
  - (남부권) 기본·실시설계 완료('24.5월)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
임대형 스마트팜 조성사업(평창)	<2023> 공사 추진완료 청년농 입주완료	완료	- 임대형스마트팜 조성완료 - 청년농 입주 및 영농
임대형 스마트팜 조성사업(양구)	<2023> 온실설계	완료	- 온실공사 설계 및 착공
	<2024> 온실공사 완료 청년농 입주	추진중	- 온실공사 추진중 - 청년농 모집 추진
임대형 스마트팜 조성사업(삼척)	<2023> 사업확정 및 설계	완료	- 대상지 선정, 실시설계 완료
	<2024> 기반공사 및 온실공사 착공	추진중	- 기반공사 및 온실공사 착공

□ 향후계획

- (북부권) 스마트팜 준공('25.9월)
- (남부권) 기반조성 및 온실공사 착공('24.7월) → 스마트팜 준공('25.9월)

<기대효과>

- 강원 권역별 스마트팜 거점도시 조성으로 스마트농업 분야 인재양성 및 기술확보·보급
- 청년농의 유입·정착에 따른 농업 체질 개선 및 미래 농업 경쟁력 확보
- 지역산업과 연계한 상생하는 융복합 농업농촌 실현