

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	산림자원을 활용한 그린경제 창출			관리번호	5-110
추진부서	산림정책과	담당자	김형섭	전화번호	3189
협조부서	부서명				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2027년(5년간)
- 사업량 : 산림자원활용 11개 사업
- 총사업비 : 512,300백만 원(국비 193,150, 도비 58,110, 시군비 187,540, 기타 73,500)
- 주요내용
 - 목재산업 : ①산림클러스터, ②목재산업 집적단지, ③친환경 목재친화도시 조성
 - 정원산업 : ④강원도형 국가정원 및 ⑤정원소재실용화센터 건립
 - 산악관광 : ⑥매봉산 숲 멀티플렉스, ⑦청옥산 은하수 허브, ⑧석빙산 트래킹 로드 조성
 - 산림레포츠 : ⑨숲 트레일 벨트(숲길) 조성 및 ⑩산림레포츠 산업화
 - 산림바이오 : ⑪스마트 산림바이오 혁신성장 거점 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	512,300	0	25,900	35,500	56,060	64,100	98,090	232,650
국비	193,150	0	5,600	13,050	20,800	16,100	69,250	68,350
도비	58,110	0	9,700	5,100	10,840	15,955	7,725	8,790
시군비	187,540	0	1,400	8,050	9,820	12,445	8,315	147,510
기타	73,500	0	9,200	9,300	14,600	19,600	12,800	8,000

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기》

- '24년 지방정원 조성 사업 사전절차 이행(춘천시) : '24.1~3월
- 등산명소 50선 홍보비(국비) 지원 건의 및 예산 재배정(도↔산림청) : '24.3월

- 청옥산 은하스 허브 자문위원회 및 주민설명회(2차) : '24.3월
- 산림목재클러스터 추진 협의회 및 전문가 자문 추진 : '24.3월
- 산림바이오 혁신성장거점 생산단지 동절기 공사중지 해제 : '24.3월

《2024년 2분기》

- 주요 추진실적 등
 - 산림목재클러스터 조성사업 지방재정투자심사 제출 : '24.4월
 - 산림목재클러스터 기본계획 수립 용역 : '24.6월
 - 미이용 산림자원화센터 추진을 위한 실무협의(도·군·조합) 추진 : '24.6월
 - 목재친화도시, 국산목재 목조건축 실연사업 실시설계 완료 : '24.6월
 - 산림바이오 혁신성장거점 생산단지 조성사업 완료 : '24.6월
 - 산림바이오 혁신성장거점 바이오센터 기본·실시설계 마무리 : '24.8월
 - 산림바이오 생산단지 조성사업 공사 마무리 : '24.7월까지

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
목재산업	산림목재클러스터 산림집적단지 목재산업육성	추진중	국비 공모사업 선정('23.3월) 기본계획 수립용역 착수('23.11월) 목재문화체험장 착공('23.10월) 지방재정투자심사 제출('24.4월)
정원산업	<2023> 국가정원 조성 관련용역 확보 및 추진	추진중	가리왕산 효과적 활용방안 연구용역 발주(산림청, 6월) '24년 지방정원 조성사업 예산 확보(춘천, 인제/ 100억 원)
	<2024> 지방정원 조성 사업추진 (춘천시)	추진중	
산악관광	매봉산 숲 멀티플렉스 (1단계) 완료, 청옥산 실시설계 완료	추진중	매봉산 숲 멀티플렉스 완료 (10월) 청옥산 실시설계 용역 준공 ('24.5월)
산림레포츠	<2023> 숲길 정비 추진(65km)	완료	숲길(65km) 정비사업 완료
	<2024> 숲길 정비 추진(65km)	추진중	숲길(65km) 정비사업 추진 (6개시군 65km)
산림바이오	<2024> 산림바이오센터 설계	추진중	산림바이오센터 건립 기본 및 실시설계(추진중)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
56	3			52	1

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 산림바이오센터 건립 예정지 일원에 대한 춘천 기업혁신파크 선도 사업 대상지 선정('24.3.11.)
- 산림바이오센터의 착공이 기업혁신파크 부지조성보다 선행됨에 따라 산림바이오센터를 고려한 기업혁신파크 부지조성계획 마련 필요

○ 대책

- 산림바이오센터와 기업혁신파크의 원활한 조성을 위한 위한 사업시행자 (더존비즈온, 춘천시), 국토부, 산림청 등 관계기관 협의 및 대책마련

□ 향후계획

- 매봉산 숲 멀티플렉스(매봉산 천상의 숲) 시범운영 및 개장 : '24.하반기
- 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 신청(산림청) : '24.9월
- 산림바이오 혁신성장거점 바이오센터 건립 공사 착공 : '24.9월
 - 기본·실시설계 완료 및 건설기술심의·건축허가 등 행정절차 이행
- 홍천 목재문화체험장 조성공사 착수 : '24.10월부터
- 정원소재실용화센터 건립부지 매입 및 관련 인허가 등 : '24.12월 까지
- 등산명소 50선 집중 정비 및 관광 상품화 추진 : '24.~'26.
 - 50선 위주 숲길 집중 정비(매년 65km) 및 관광자원화 홍보활동 전개

<기대효과>

- 도 풍부한 산림자원을 활용한 산림산업화 기반 마련으로 성장동력 창출
- 산림자원의 미래 가치 제고를 통한 지역경제 활성화 견인