

## 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	목호항 현안사업 지원			관리번호	5-115
추진부서	양식산업과 어업진흥과 관광정책과	담 당 자	박영현 김현선 김만수	전화번호	8346 8361 7466
실천목표	임기 내 완료	추진상황	추진중(정상)		

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(5년간)
- 사업량 : 3개 사업(6건)
  - ① 수산물 유통시설건립(직매장,위판장,판매시설) : 3개소 / 6,730백만 원
  - ② 어업인 편의시설(외국인 어선원 복지회관) : 1개소 / 3,000백만 원
  - ③ 관광연계 친수공간 조성수협 냉동공장 장비 바다신책로 조성 등 : 2개소 / 1,200백만 원
- 총사업비 : 10,930백만 원(국비 400, 도비 3,228, 시군비 4,437, 기타 2,865)
- 주요내용
  - 수산물 유통시설, 어업인 및 관광객 편의시설, 해양친수공간 조성 등

### □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,930	0	1,230	1,650	1,050	2,000	5,000	0
국 비	1,400	-	-	-	-	1,200	200	-
도 비	2,738	-	443	780	315	60	1,140	-
시군비	4,227	-	172	420	735	740	2,160	-
기 타	2,565	-	615	450	-	-	1,500	-

### □ 추진실적(성과)

#### 《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 수산물 직매장 1동 준공(지상 2층, 373.6㎡) : '22. 12. 7.
- 수협 냉동공장 외부색채 도색 공사 준공 : '23. 9. 2.
- 친수공간 조성(2단계) 실시설계 용역 세부추진계획 수립 : '24. 1월
- 친수공간 조성(2단계) 실시설계 용역 계약 : '24. 2월
- 수산물 위판장 신축 실시설계 용역 준공 : '24. 1. 8.
- 수산물 위판장 신축 공사 착공(지상 1층, 439.9㎡) : '24. 3. 14.

\* 위판장 신축 사업비 : 1,500백만 원(도비 735, 시비 315, 자부담 450)

《2024년 2분기》

- 친수공간 조성(2단계) 실시설계 용역 준공 : '24. 5월
- 수산물 위판장 신축 공사 추진 중 : '24. 8월 준공예정

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
수산물 유통시설건립 (수산물 위판장 신축)	<2023> 실시설계 용역 추진 ('23.9월 ~ 24.1월)	완 료	실시설계 용역 준공 ('24.1.8.)
	<2024> 신축 공사 착·준공 ('24.3월 ~ 24.8월)	추진중	신축공사 착공('24.3.14.)
관광연계 친수공간 조성	<2023> 수협냉동공장 외부색채 디자인 설계 및 도색공사	완료	수협냉동공장 외부색채 디자인 설계 및 도색공사 준공
	<2024> 친수공간(경관조명 및 포토존, 쉼터 등) 조성	추진중	실시설계용역 준공(5월) 친수공간 착·준공(7~12월)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
25	-	-	-	25	-

□ 문제점 및 대책

- 동해시 외국인 어선원 복지회관 건립부지 확보 추진중

□ 향후계획

- 수산물 위판장 신축('24년) : 1동(문어), 15억 원
- 수산물 판매시설 신축('25~'26년) : 1동(활선어센터), 40억 원
- 외국인 어선원 복지회관('25~'26년) 건립 : 1동, 30억 원
- 친수공간 조성(경관조명 및 포토존, 쉼터 조성 등) 착·준공 : 7~12월

— <기대효과> —

- 묵호항을 해양 문화공간으로 조성하여 쾌적한 어항환경 및 정주여건 개선
- 외국인 선원 숙소 및 휴식공간 마련 위한 복지회관 건립으로 어촌 인력의 안정적·체계적 관리와 복지증진 도모
- 묵호항 내 노후 시설물 경관개선 및 친수공간 조성으로 묵호항 방문 관광객 편의도모 및 해양관광 활성화