

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	DMZ 생태관광 클러스터(화천)			관리번호	5-123
추진부서	관광개발과	담 당 자	이일청	전화번호	7473
협조부서	화천군 관광정책과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	지연	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업위치 : 화천군 사내면 큰방단길 157-20, 화천힐링센터
- 총사업비 : 3,000백만 원(도비 1,950, 시군비 1,050)
- 주요내용 : 산천어 에코파라다이스 클러스터 조성
  - 산천어 브랜딩 활용 특화공간 구상 : 캠핑장, 커뮤니티 센터, 브랜드관 등
  - 산천어 관련 테마상품(관광콘텐츠, 프로그램 등) 개발

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0
도 비	1,950	-	-	-	650	650	650	-
시군비	1,050	-	-	-	350	350	350	-

## □ 추진실적

### 《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- DMZ 생태관광 클러스터 조성 관련 업무협약 : '22.12월
  - 산천어 에코파라다이스 클러스터 추진방향 협의 및 자문 등
- DMZ 생태관광 클러스터(화천힐링센터) 현장 방문 : '23.3월
  - 클러스터 추진현황 점검 및 사업방향 업무협약 등
- 공약사업 추진방향 관련 화천군 협의 및 의견요청 : ~'23.7월 (郡 추진방향 검토)
- 사업내용 변경 협의 및 사업위치 방문 : '23.9월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황	추진내용
DMZ 생태관광 클러스터 조성	<2023> ·기본·실시 설계용역 실시, 사업비 확보 <2024> DMZ 생태관광 클러스터 사업 추진	미착수 (시군 협의중)	화천군 협의 중

□ 향후계획

- 화천군 공약 추진사항 지속 협의 : 상시
- '24년 도민배심원(메니페스토) 회의 개최 시, 공약 폐기 추진

□ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 화천군은 공약사업 위치 내 타사업 추진으로 당초사업 추진계획 없으며, 공약폐기 희망
  - \* 현재 사업위치(화천힐링센터) 내 '접경지역 외식지구 조성사업'(도 접경지역과 공모사업) 추진으로 공약사업 이행 불가
- 대책
  - 화천군과 협의 후 공약사업 조정 검토

<기대효과>

- 산천어 브랜딩을 활용한 특화공간 및 테마상품 개발로 관광객 유치 및 접경지역 활성화 도모