

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	양구수목원 복합테마파크 조성			관리번호	5-125
추진부서	산림정책과	담 당 자	신현정	전화번호	3126
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2026년(4년간)
- 사업위치 : 양구군 동면 숲골로 310번길 131(양구수목원 일원/ 13ha)
- 총사업비 : 12,000백만 원(국비 9,600, 군비 2,400)
- 사업내용 : 모노레일(1.8km), 전시시설(5동), 편의시설(2동) 조성
  - 모노레일(탐방로 순환용)
  - 전시시설(초화류 주제원, 온실, 식물퍼즐 등)
  - 편의시설(쉼터, 휴게시설, 판매점, 식당 등)

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	12,000			800	5,700	1,875	1,875	1,750
국 비	9,600			600	4,600	1,500	1,500	1,400
군 비	2,400			200	1,100	375	375	350

## □ 추진실적(성과)

### 《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 주요추진성과
  - 행안부(국가균형발전 특별회계) 공모 선정으로 '사업비 120억 원' 확보
- 추진경과
  - 행안부(국가균형발전 특별회계) 공모 선정(郡) : '23. 8월
    - ※ '23년 특수상황지역개발 사업 공모선정('22. 8월/ 50억/ 모노레일 설치), '24년 사업 공모선정('23. 8월/ 70억/ 전시·편의시설 설치 등)
  - 1년차 사업(모노레일) 기본계획수립 및 실시설계용역 등 추진(郡) : '23. 1~12월
  - 2년차 사업(전시·편의시설) 기본계획 수립(郡) : '24. 3월

《2024년 2분기 현재》

- 투자액 : 5,700백만 원(도비 4,600, 시군비 1,100)
- 주요 추진실적 등
  - 2년차 사업(전시·편의시설) 실시설계용역 추진(郡) : '24. 4월 ~

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
양구수목원 복합테마파크 조성	<2023> 기본계획수립 및 실시설계용역 추진(郡)	완료	기본계획수립 및 실시설계용역, 관련 인허가 절차 추진(郡)
	<2024> - 연차별 복합테마파크 공사 추진	추진 중	실시설계용역 및 관련 인·허가 절차 완료, 연차별 계획에 따른 공사 추진(郡)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
7				7	

□ 향후계획

- 사업 컨설팅(道 + 한국수목원정원관리원) : '24. 9월
- 2년차 사업(전시·편의시설) 실시설계용역 및 사전행정절차 완료(郡) : '24. 10월
- 복합테마파크 조성사업 추진(郡) : '24. 11월 ~ '26. 12월

<기대효과>

- 수목원 특성화를 통한 수목유전자원 보전·육성 및 국민생태학습 기반시설 확대
- 전연령층 볼거리·즐거거리 제공으로 수목원 방문객 증가 및 지역경제 활성화 기여