

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	신관광·해양도시 건설			관리번호	5-127
추진부서	관광개발과	담 당 자	서영재	전화번호	7478
협조부서	고성군 관광문화과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020~2026년
- 사업량 : 송지호 방문자센터 및 해안탐방로 조성, 화진포 종합안내센터신축
- 총사업비 : 10,000백만 원(도비 6,500, 군비 3,500)
- 주요내용
 - 코로나 이후 동해안 관광객 급증에 따른 관광지 활성화를 위한 체류형 관광시설 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,000	1,200	3,400	0	4,257	1,143	0	0
도 비	6,500	800	2,200	-	2,997	503	-	-
시군비	3,500	400	1,200	-	1,260	640	-	-

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 송지호 명소화를 위한 경관자원사업
 - 지방재정투자심사 : '21.4.20.
 - 생태탐방로(2구간) 공사착공 : '21.12.2.
 - 방문자센터 기본계획 및 건축기획 용역 착수 : '21.12.17.
 - 생태탐방로(2구간) 공사준공 : '22.7.14.
 - 방문자센터 공공건축심의 및 공모 의뢰 : '22.8월
 - 방문자 센터 건축공사 착공 : '24.5.1.

- 화진포 종합관광안내센터 건립
 - 타당성검토 및 기본계획 수립 용역 : '20.12.18.
 - 지방재정투자심사 : '21.4.20.
 - 화진포 관광지 조성계획 변경 : '22.7.4.
 - 건축기획용역 착수 : '22.7.15.
 - 건축설계공모 및 실시설계 : '22.8월 ~ '23.3월

《2024년 2분기》

- 송지호 명소화를 위한 경관자원사업
 - 송지호 비지터 센터 건축공사 발주 및 2024년 추경예산 편성(657백만 원)
- 화진포 종합관광안내센터 건립
 - 실시설계 및 인허가 완료 : '24.4.1.
 - 도비 보조금 교부 및 건축공사 착공

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황	추진내용
송지호 명소화를 위한 경관자원사업	<2023> 송지호관광지 비지터센터 인허가 및 발주준비	완료	건축인허가 완료
	<2024> 송지호관광지 비지터센터 준공	추진중	건축인허가 완료 및 건축공사 착공
화진포 종합관광안내센터 건립	<2023> 화진포관광지 종합관광안내센터 인허가 및 발주 준비	완료	건축인허가 완료
	<2024> 화진포관광지 종합관광안내센터 착공	추진중	일상감사 및 계약심사

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
1	-	-	-	-	1

□ 향후계획

- 송지호 명소화를 위한 경관자원사업 : 공사착공 및 준공('24년)
- 화진포 종합관광안내센터 건립 : 공사착공 및 준공('24~'26년)

<기대효과>

- 관광지 내 산재된 오토캠핑장, 밀리터리체험장, 관망타워 등 관광자원을 연결하는 생태탐방로 구축 및 관광객의 쉼터를 제공함으로써 지역경제 회생을 위한 사계절 관광지 조성