

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	접경지역 먹거리통합지원센터 건립			관리번호	5-97
추진부서	농산물유통과	담 당 자	김은정	전화번호	2648
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업량 : 4개소
- 총사업비 : 24,000백만 원(국비 9,600, 도비 4,320, 시군비 10,080)
- 주요내용
 - 접경지역 시군 먹거리통합지원센터 설치·운영 점진적 확대 : '26년까지 4개소
 - ※ 농식품부 '먹거리통합지원센터 지원사업' 공모 등 매년 1개소 확보

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	24,000	0	750	5,250	1,500	11,250	5,250	0
국 비	9,600	0	300	2,100	600	4,500	2,100	0
도 비	4,320	0	130	950	260	2,030	950	0
시군비	10,080	0	320	2,200	640	4,720	2,200	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 기본·실시설계 용역('22. 12.~'23. 8.)
- '24년 화천 먹거리통합지원센터 군부대 수의계약 시범사업 국방부 협의 : '23.10월
- * 화천군 ↔ 화천농협 업무협약(먹거리센터 상품화 및 연계공급) : '23. 10월
- 입찰공고 및 계약('23. 10.~11.), 착공('23. 11.~)
- 철원군 먹거리통합지원센터 사업비 신청 : 지방소멸 대응기금 및 특수상황지역 개발분야

《2024년 2분기 현재》

- 접경지역 먹거리통합지원센터 설치를 위한 사업비 신청
 - 양구군 : 한강수계기금 신청(친환경 농산물 전처리 시설 조성)
 - 고성군 : 가공유통 + 먹거리센터 건립예정('25년 준공)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
접경지역 먹거리통합 지원센터 건립	<2023> - 화천 센터 준공 - 접경지역내 지원센터 공모신청	추진중	- '22~'23년(2개년) - 화천군 하남면 1개소(3,762㎡) - 6,000백만 원 (국 2,400 도 1,080 군 2,520)
	<2024> - 화천 센터 운영 - 접경지역내 지원센터 공모신청	추진중	- 기본·실시설계('22.12.~'23.8.), 착공('23. 11.~), 준공('24. 9.)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
3	-	-	-	3	-

□ 향후계획

- 화천군 : 먹거리통합지원센터 준공('24. 9월), 시범운영('24. 10월)
- 접경지역 먹거리통합지원센터 수의계약 추진 및 점진적 확대 : '25년~

<기대효과>

- 먹거리통합지원센터를 활용한 군 급식 지역산 납품 확대