

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	농산물 생산·유통 인프라 구축			관리번호	5-98
추진부서	농산물유통과	담 당 자	김영진, 강현곤	전화번호	2621 / 2718
협조부서					
실천목표	임기 후 완료	추진상황	추진중(정상)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027년
- 사업량 : 2식(농산물정부비축기지, 강원특별자치도먹거리통합지원센터)
- 총사업비 : 33,554백만 원(국비 25,788, 도비 5,800, 시군비 1,966)
- 주요내용
 - 농산물 정부비축기지 건립(농식품부 사업) 및 강원특별자치도 먹거리 통합지원센터 설립

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	33,554	0	20	280	500	3,719	14,204	14,831
국 비	25,788	0	0	200	500	3,269	7,688	14,131
도 비	5,800	0	20	80	0	450	4,550	700
시군비	1,966	0	0	0	0	0	1,966	0

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- 농산물 정부비축 비축기지 구축(농식품부 직접사업)
 - 용역 착수보고회 개최('23.4.4.) 및 중간 보고회 운영(청주/6.28.)
 - 비축기지 용역 중간(2차) 점검 회의('23.9.14.) 최종 보고회('23.9.26.)
 - 농산물 정부 비축기지 구축 기본계획 수립(농식품부) : '24. 3.
- 강원특별자치도 먹거리통합지원센터
 - 강원특자도먹거리통합지원센터 타당성검토 약정 체결('23. 3./지방공기업평가원)
 - 타당성 용역 관련 행안부 협의(기존기관 통폐합, 수지분석 등 검토) : '23. 3. 30.
 - 먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토용역 현지실사('23. 6.)
 - 먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 보완자료 제출('23. 12.)

《2024년 2분기 현재》

- 농산물 비축기지 건립 관련 유관기관 협의회 추진('24.5.10.)
 - 농식품부, 도, 강릉시, aT 등 10여명(추진경과 및 기관별 역할 등 조정)
- 강원도 먹거리통합지원센터
 - 먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 수행 중('24.4월)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
농산물 정부 비축기지 구축 타당성 및 기본계획 용역	<2023> 용역완료	완료	업체선정 및 타당성 용역 실시(4월~10월)
농산물 정부 비축기지 구축 기본 및 실시설계	<2024> 실시설계 완료	추진중	기본계획 수립에 따른 설계·인허가 용역 입찰 및 계약
먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역	<2023> 용역완료	추진중	재단설립 관련 타당성 검토 용역 수행중
먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역	<2024> 용역완료	추진중	재단설립 관련 타당성 검토 용역 수행중

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
4	-	-	1	3	-

□ 향후계획

- 농산물 정부비축기지 건립
 - ('24년 1~2분기) 설계·인허가 용역 입차 및 계약
 - ('24년 2~3분기) 토지소유자 설명회 등 토지 확보
- 강원도 먹거리통합지원센터
 - 먹거리통합지원센터 설립 관련 타당성 검토 수행 : '24. 8월한
 - 행정안전부 2차 설립 협의 및 조례 재정 등 행정절차 이행 : '24.9. ~ 12.

<기대효과>

- 국민 식생활 기초품목의 안정적 확보, 가격안정을 위해 수매, 수입 비축을 통한 농산물 안정적 수급관리(비축기지 운영)
- 지역농산물 생산·가공·유통의 컨트롤타워 역할 수행(먹거리통합지원센터)