

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원도형 국가정원 조성			관리번호	2-22
추진부서	산림정책과	담 당 자	최인식	전화번호	3710
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2030(8년간)
- 사업량 : 4개소(춘천, 강릉, 영월, 정선)
- 총사업비 : 321,100백만 원(국비 142,050, 도비 22,210, 시군비 156,840)
- 주요내용 : 강원특별자치도 지역 특색을 반영한 국가정원 조성(1개소 이상)
 - 국가(산림청) 직접 조성 : 정선
 - 지방정원 조성·승인(도) ⇨ 국가정원 지정(산림청) : 춘천, 강릉, 영월

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	321,100	0	600	9,700	15,360	10,700	7,840	276,900
국 비	149,005	-	600	4,850	9,300	6,955	1,500	125,800
도 비	19,000	-	-	-	3,940	3,745	4,125	7,190
시군비	153,095	-	-	4,850	2,120	-	2,215	143,910
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- '23년 가리왕산 효과적 활용방안 연구용역 추진(산림청) : '23.7.~'24.7.
- 제19회 민생토론회 '가리왕산 산림형 정원 조성' 건의 및 근거 마련 : '24.3.
- 춘천 호수지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청) : '24.9.
- 가리왕산 국가정원 조성 관련 실무협의(산림청, 도) : '24.9.
- 강릉 향호지방정원 조성예정지 농촌활력지구 지구 지정 : '24.11

《2025년 3월 현재》

- (춘천) 지방정원 기본 및 실시설계용역 및 인허가 추진 : '25.1.~'25.6.
- (강릉) 향호지방정원 조성예정지 승인(산림청) : '25.3.
- (영월) 동서강정원 청령포원 조성사업 추진(2단계) : '24~'25.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
국가정원 조성	<2023> 국가정원 조성 관련용역 확보 및 추진	완료	가리왕산 효과적 활용방안 연구용역 (산림청) : '23.7~'24.7.
지방정원 조성 → 국가정원 지정	<2024> 지방정원 조성 사업추진 (춘천시)	완료	'24년 예산반영 1,000백만 원
지방정원 조성 → 국가정원 지정	<2025> 지방정원 조성공사 착공	추진 중	'25년 예산반영 2,500백만 원

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
43	5	-	-	35	3

□ 향후계획

국가 직접조성	지방정원 조성 → 국가정원 지정
국가정원 조성 국책사업 반영 대정부 건의	기본·실시설계(춘천) 및 조성계획 승인(道) → 지방정원 조성공사 착수

<기대효과>

- 국가정원 조성을 통한 정원산업 확대로 지역경제 활성화 견인
- 전국 제1의 정원산업·문화 인프라 구축 및 랜드마크 조성