

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	백담권역 친환경 · 스마트관광 활성화			관리번호	2-23
추진부서	관광개발과	담 당 자	최민철	전화번호	7475
협조부서	인제군 관광과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(임기 내 완료)
- 사업위치 : 인제군 북면 용대리 백담계곡 권역
- 총사업비 : 32,770백만 원(국 22,218, 도 1,350, 시군 8,352 기타 850)
- 주요내용 : 백담계곡 탐방로 정비, 친환경교통수단(전기차) 도입 및 AI활용 스마트관광 인프라 조성 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	32,770		6,400	6,070	9,700	5,800	4,800	
국 비	22,218		5,900	4,170	5,000	4,100	3,048	
도 비	1,350			270	810	270		
시군비	8,352		500	1,630	3,890	1,430	902	
기 타	850						850	

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 공약사업 변경(케이블카 → 친환경교통수단) 의견 제출(인제군 → 도) : '24.7월
 - 케이블카는 실현가능성, 지역경제 파급효과, 환경단체 및 지역주민 수용성 등 현지 여건, 법적 제한* 등에 대한 중장기 검토 필요 의견
 - * 국립공원계획변경(환경부), 문화유산 현상변경허가(국가유산청) 등 인·허가 사전절차 기간 장기소요
- '24년 도민배심원(매니페스토) 회의 공약 변경 완료 : '24.11.26.
 - 기존 케이블카에서 친환경 교통시스템 구축(진입로 정비, 전선 지중화, 친환경 교통수단 도입 등)과 스마트 관광(AI활용 관광인프라 정비)사업으로 변경

- 백담계곡 친환경 교통시스템 구축
 - 백담계곡 도보탐방로 공사 추진 : '21.3월~'23.12월
 - 백담계곡 진입도로 정비·포장(아스콘) 완료 : '23.7월
 - 백담계곡 친환경 교통시스템 구축 국립공원공단 협약 : '23.7월
- 인제 스마트 관광도시 조성
 - 인제 백담권역 스마트관광 사업 대상지 확정 : '24.4월
 - 인제 백담권역 세부사업계획 수립 용역 추진·확정 : '24.7~12월
 - 스마트관광 통합 서비스 플랫폼 구축 용역 착수 : '24.12월

《2025년 3월 현재》

- 인제 스마트 관광도시 조성
 - 스마트 관광도시 2차년도 구현단계 사업(야외미디어 스크린, 라이브뷰, 디지털 산림욕 등) 추진 : '25.2월~'25.12월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
백담계곡 친환경교통 시스템 구축 스마트관광도시 조성	<2023> 친환경 교통시스템 진입도로 정비·포장	추진 중	○ 도보탐방로 일부구간 준공 및 진입도로 정비 완료
	<2024> 스마트 관광 세부 사업계획 수립 추진		○ 스마트관광 대상지 선정 확정 및 사업계획수립 완료
	<2025> 스마트 관광 구현단계 사업 추진		○ 스마트관광 구현단계 (야외미디어, 라이브뷰, 디지털 산림욕 등) 사업 추진

□ 향후계획

- 백담계곡 친환경시스템 구축
 - 백담계곡 도보탐방로 및 우회탐방로 최종 준공 : '25.12월
 - 백담계곡 친환경교통수단 도입(전기버스) 추진 : '26.1~6월
- 인제 스마트 관광도시 조성
 - 스마트 관광도시 3차년도 사업(고도화단계) 추진 : '26.1~3월

<기대효과>

- 백담계곡 일원을 중심으로 하는 친환경 교통시스템, 스마트 관광도시
조성을 통해 춘천~속초 동서고속화철도 백담역('27년) 준공 이전에
관광·교통 인프라 확충