

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	해양자원형 국제관광도시벨트 조성			관리번호	2-26
추진부서	관광개발과	담 당 자	라진훈	전화번호	7486
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2030년(6년)
- 사업량 : 2개소
- 총사업비 : 45,000백만 원(국비 22,500, 도비 11,250, 군비 11,250)
- 주요내용 : 레저+관광+문화가 결합된 복합해양레저관광 거점도시 조성  
- 양양 해양레포츠 실내교육원 조성 및 복합해양레저관광도시

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	45,000					1,000	2,000	42,000
국 비	22,500					500	1,000	21,000
도 비	11,250					250	500	10,500
시군비	11,250					250	500	10,500

## □ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

### 1. 양양 해양레포츠 실내교육원 조성

- 양양 해양레포츠 실내교육원 조성 국비 예산 신청(도→해수부) : '23.5.26.  
※ 실시설계비 20억 원(국10, 지방비10)
- 타당성 조사용역비 3억원 편성(해수부) : '23.12월
- 타당성 조사 용역추진(해수부) : '24.5월 ~ '25.2월
- 타당성 조사 용역 착수보고회 개최(해수부) : '24.5월
- 타당성 조사 용역 중간보고회(해수부) : '24.11월

## 2. 복합해양레저 관광도시 사업 공모

- 복합해양레저관광도시 조성 마스터플랜 수립 연구용역 발주(해수부) : '23.3월
- 도 3개 시군(강릉, 삼척, 양양) 사업 타당성 용역 추진: '23~'24.
- 복합 해양레저 관광도시 사업정책설명회 개최(해수부) : '24.10월

### 《2025년 3월 현재》

#### 1. 양양 해양레포츠 실내교육원 조성

- 실시설계비 5억 원 확보 : '25.1월
- 타당성 조사용역 최종결과보고(해수부) : '25.2월  
※ 편익/비용(B/C) 1.0405, 타당성 확보

#### 2. 복합해양레저 관광도시 조성

- 해수부 사업 공모 : '25.1~4월 \* 전국 2개소 선정  
- (도) 응모 시군 사업계획서 접수 : '25.1~3월 \* 4개 시군(강릉,삼척,고성,양양) 접수

### 《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023~2025)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
양양 해양레포츠 실내교육원 조성	<2023> ○ 양양 해양레포츠실내 교육원 조성 타당성 조사 용역비 확보	완료	○ 양양 서핑교육원 조성 건의 (도·양양군→해수부, 국회): 6회 ○ 양양 해양레포츠 실내교육원 조성 타당성조사 용역비 3억원 확보 (12월)
	<2024> ○ 조성 타당성 조사 용 역추진	완료	○ 타당성 조사 용역 추진('24.5~'25.2)
	<2025> ○ 양양 해양레포츠실내 교육원 조성 사업 타 당성 및 실시설계비 확보	추진중	○ 실시설계비 5억원 확보(1월) ○ 타당성 조사 용역 최종보고(2월) - B/C 1.0405, 타당성확보 ○ 지방재정투자 심사(4~7월) ○ 사업예산 편성 및 실시설계용역 추진(10~12월)
복합해양레저 관광도시 사업 공모	<2023> ○ 복합 해양레저 관광도시 공모 동향 파악(수시) ○ 시군 자체 타당성 용역 (강릉, 양양, 삼척)	완료	○ 복합 해양레저 관광도시 마스터플랜 수립 용역 동향 파악 【해수부 시행】(3~9월) ○ 도 3개 시군(강릉, 삼척, 양양) 사업 타당성 용역 추진: '23~'24
	<2024> ○ 시군 공모선정 컨설팅 추진	완료	○ 공모사업 추진상황 중간용역 보고회 및 컨설팅 추진('24.3월)
	<2025> ○ 해수부 공모 대응	추진중	○ 도 대표 추천시군 선정 및 해수부 제출(4월) ○ 해수부 공모대응 및 사업 선정(5~6월)

## □ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
1				1	

## □ 향후계획

### 1. 양양 해양레포츠 실내교육원 조성

- 지방재정 투자심사 신청 및 대응 : '25.4~7월
- 투자심사 결과에 따른 예산 편성(2회 추경, 도비 2.5억) : '25.10~12월
- 사업비 교부 및 연도별 사업 추진 : '26년~ \* '27년 착공 예정

### 2. 복합해양레저 관광도시 사업 공모

- 해수부 공모 대응 도 대표 사업 선정·제출 : '25.4월
- 해수부 심사 관련 도·시군 합동 대응 : '25.5~6월

### <기대효과>

- 레저·관광·문화가 결합된 복합해양레저관광도시 조성으로 해양관광 및 지역경제 활성화 도모