

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	속초크루즈 관광 거점도시			관리번호	2-30
추진부서	해양항만과	담 당 자	홍종민	전화번호	8336
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2026년(8년)
- 위 치 : 속초시 청호동(속초항 국제크루즈터미널)
- 총사업비 : 82,557백만 원(국비 64,900, 도비 17,657)
- 주요내용
 - 크루즈터미널 증축공사(지상 2층, 연면적 1,415.6㎡ 증축)
 - 터미널 운영 및 유지보수 관리, 항만지원시설 인프라 구축, 항로준설 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	82,557	64,900	6,400	1,000	2,757	3,500	4,000	0
국 비	64,900	64,900	-	-	-	-	-	-
도 비	17,657	-	6,400	1,000	2,757	3,500	4,000	-

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 속초항 국제크루즈 입항 : 4항차*(4월 1항차, 9월 2항차, 10월 1항차)
 - * 8만톤급(미국국적) 2항차, 11만톤급(이탈리아국적) 2항차 → 승객 총 10,123명, 20억 경제효과
 - 터미널 관리·운영 전문기관 위탁(한국해운조합) : '22.4.29.~'24.12.31.
 - MSC크루즈 벨리시마호(17만톤급)유치위한 관계자 팸투어 진행 : '24.3.26~28.

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 757백만 원
- 주요 추진실적 등
 - 국제크루즈터미널 유지보수 공사 실시 : '24.10월~'25.4월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2023)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
국제크루즈터미널 확장공사	준공('23.2.)	완 료	터미널 증축 및 CIQ 배치
국제크루즈터미널 운영 및 관리	전문기관 위탁	완 료	한국해운조합 위탁 계약 1년간('23.1.1.~'23.12.31)
항만시설 개선	시설개선 공사완료	완 료	부두 및 터미널 시설개선

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
173	2	-	-	171	-

□ 향후계획

- 연간 '국제크루즈, 10항차 이상 유치' 목표 달성 총력
 - 속초시, 강원도관광재단 등 크루즈 유치 관련부서와 유기적 협력·소통
 - 지역 관광자원 연계 프로그램 개발 → 관광+휴양+상업+크루즈 거점항만 육성
 - 모항크루즈 유치로 환동해권 크루즈관광 허브로 도약

<기대효과>

- 속초시 국제적 해양관광도시로 발돋움 및 지역경제 활성화 기대
- 속초항 모항 크루즈 육성으로 환동해권 크루즈관광 거점항 도약