

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	반려동물 테마파크 스마트빌리지 조성			관리번호	2-32
추진부서	동물방역과	담 당 자	박유진	전화번호	3404
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사 업 량 : 1개소(강릉)
- 총사업비 : 10,710백만 원(국비 235, 도비 10,475)
- 주요내용 : 반려동물 관련 교육·문화시설, 여가·힐링시설 등 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,710	470	0	1,000	7,000	1,880	360	0
국 비	235	235	0	0	0	0	0	0
도 비	10,475	235	0	1,000	7,000	1,880	360	0
시군비	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》 2

- 주요추진성과 : 반려동물지원센터 관련 예산 14억 원 확보('25년 당초)
- 추진경과
 - 반려동물지원센터 부지정리, 배수·토목 및 건축공사 추진(3.4.~)
 - 반려동물지원센터 산지복구설계용역(8.14.) 및 산지복구감리용역 체결(9.23.)

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 7,695백만 원(건축공사비 및 강원개발공사대행수수료 등)
- 주요 추진실적 등
 - 반려동물지원센터 건립 공사(공정률 92%) 및 운영계획 수립 완료('25년)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
반려동물지원센터 건립	<2023> 설계 및 공사 준비	완료	설계완료 및 공사 입찰, 시공사 선정
	<2024> 공사	완료	건립공사 완료
	<2025> 반려동물특성화 관광지 육성	완료	반려동물지원센터 건립공사 및 운영계획 수립 완료

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
4	-	-	4	-	-

□ 향후계획

- 반려동물지원센터 개관 및 운영('25.下)
- 반려동물지원센터 운영에 관한 조례 신설(~'25.6월)

<기대효과>

- 반려동물 교육·문화시설 조성을 통해 건전하고 성숙한 반려동물 문화 확산
- 도 내 반려동물 관련 산업(펫푸드, 펫용품 등) 인프라 유치 및 관광산업(명비치, 반려동물펜션 등) 육성 연계 가능