

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	접경지역, 폐광지역 파크골프장 조성			관리번호	2-34-2
추진부서	체육과	담 당 자	이순신	전화번호	2803
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2025년
- 사업량 : 2개 시군(영월군, 고성군)
- 총사업비 : 2,400백만 원(도비 1,350, 시군비 1,050)
- 주요내용 : 파크골프장 조성
 - 영월 파크골프장 확장사업(9홀), 고성 파크골프장 조성(18홀)

❖ 파크골프장 현황(접경지역 5개 시군, 폐광지역 4개 시군)

- 운영 중 14개소(태백 2, 삼척 1, 영월 1, 정선 2, 철원 1, 화천 2, 양구 2, 인제 2, 고성 1)
- 공사 중 7개소(삼척 3, 영월 1(확장), 화천 1, 인제 1, 고성 1(확장))

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0
도 비	1,350	0	0	1,350	0	0	0	0
시군비	1,050	0	0	1,050	0	0	0	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 접경·폐광지역 파크골프장 2개소 조성 추경예산 편성 및 교부 : '23.6.21.
- 체육진흥시설 지원(전환)사업 변경승인(사업기간 연장) : '23.12.18.
- 영월 파크골프장 확장 공사 착공 : '24.3월
- 고성 파크골프장 운영 : '24.9월

《2025년 3월 현재》

- 영월 파크골프장 확장 공사 진행 중(~'25.12월)

※ 문화재 표본조사 및 동절기 잔디식재 불가에 따른 사업기간 연장('24.12.27.)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
접경·폐광지역 파크골프장 조성	2개소 조성 (영월, 고성)	완료	- 영월 : 공사 중 ('25. 12월 완료 예정) - 고성 : 완료

□ 향후계획

- 공사 준공 및 정산 : '25. 12월

<기대효과>

- 체육시설 확충으로 지역주민 건강증진 및 경제 활성화 도모