

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	국제스케이트장 유치			관리번호	3-69-1
추진부서	체 육 과	담 당 자	류기현	전화번호	2800
협조부서	부 서 명				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(일부)	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2030년
- 사업량 : 부지면적 약 50,000m<sup>2</sup>이상(연면적 30,000m<sup>2</sup>이상)
- 소요예산(추정) : 2,000억 원(국비)
- 주요내용
  - 종합체육시설 : 전문체육시설(400m 빙상장) + 생활체육시설(제안)
  - 상업시설 : 제안 사항

## □ 재원투자 실적 및 계획 : 해당없음(공모 확정 후 산정)

## □ 추진실적(성과)

### 《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 공약사업 변경(스포츠훈련센터 조성 → 국제스케이트장 유치) : '23.11.9.
- 국제스케이트장 부지선정 공모 공고 : '23.12.13.
  - 춘천시, 원주시, 철원군 신청 : '24.2.8.
- 부지선정위원회 개최(대한체육회) : '24.6월
  - 현장실사('24.9.9. / 9.11.) 및 최종심사('24.9.23.) 예정
- 부지선정 관련 심사 잠정 연기 결정 : 대한체육회 제33차 이사회 의결('24.8.28.)
  - ※ 태릉선수촌 종합정비계획 및 유산영향평가 등 용역 완료 시까지('24.9월~'25.3월) 연기

### 《2025년 3월 현재》

- 국제스케이트장 관련 국회 현안질의(장관, 진종오·임오경 의원 등) : '25.3.5.
- 공모 관련 동향 수시 파악 및 관련 기관·단체와의 긴밀 협조 추진

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
국제스케이트장 유치	유치 준비, 공모 신청 및 (공모선정 시) 행정철차 및 공사 추진	추진중	부지선정 공모 3개 시군 신청 (춘천시, 원주시, 철원군)

□ 향후계획

- 공모 관련 동향 수시 파악 및 관련 기관·단체와의 긴밀 협조 추진
- 국제스케이트장 도내 유치를 위한 행·재정적 지원

<기대효과>

- 국제스케이트장 유치로 대한민국 빙상 중심지 도약