

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	삼척~영월 고속도로 양방향 동시 착공			관리번호	4-76
추진부서	도로과	담 당 자	조성석	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2036년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=70.3km
- 총사업비 : 5,616,700백만 원(국비 5,616,700)
- 주요내용
 - 서해안·수도권남부·동해안 연결 최단 교통망 구축으로 지역균형발전 도모

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	5,616,700	0	0	0	0	0	3,000	5,613,700
국 비	5,616,700	0	0	0	0	0	3,000	5,613,700

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제2차 고속도로 건설계획 중점사업 반영 : '22.1.
- 영월~삼척 고속도로 예타 대상 선정(기재부) : '23.5.
- 예타 통과 기원 도민 국토종주 대순례 추진 : '24.8.26~30.
- 기재부 재정사업 분과위원회 개최 : '24.12.9.

《2025년 3월 현재》

- 예비타당성조사 통과(B/C 0.27, AHP 0.578) : '25.1.23.
- 타당성평가용역 추진 중

《현재까지 목표달성》

- 예비타당성 조사 통과 및 타당성평가용역 연내 추진 노력

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
영월~삼척 고속도로 건설	<2024> 예비타당성 조사용역 추진	완료	예비타당성 조사용역 추진
	<2025> 예비타당성 조사 통과 타당성평가용역 추진	추진중	예비타당성조사 통과 연내 타당성평가용역 추진

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
102	-	-	-	100회 이상	2

※ (기타) 국토순례 대장정, 국회 기자설명회 각 1회

□ 향후계획

- '25년 타당성평가(국토부) 실시 추진

<기대효과>

- 낙후된 강원남부권(폐광지역)의 고속도로망 확충으로 지방소멸 최소화 및 지역경제 활성화를 통한 국토균형발전 도모
- 동해안과 서해안을 연결하는 수소산업 동서 신사업축 확보 등