

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	속초~고성 고속도로 건설			관리번호	4-77
추진부서	도로과	담 당 자	조성석	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2036년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=43.5km
- 총사업비 : 2,071,100백만 원(국비 2,071,100)
- 주요내용
  - 접경지역 단절구간 연결을 통한 지역 균형발전 및 통일시대 대비 교통망 구축

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	2,071,100	0	0	0	0	0	1,000	2,070,100
국 비	2,071,100	0	0	0	0	0	1,000	2,070,100

## □ 추진실적

### 《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 반영 : '22.1.
- 사전타당성 조사 용역 발주 (국토부 / '23. 6.)
- 사전타당성 조사 용역 추진 : '23.6.~'24.12.

### 《2025년 3월 현재》

- 속초~고성 고속도로 예비타당성 조사대상 선정 건의 : '25년 하반기

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
속초~고성 고속도로 건설	<2024> 사전타당성조사 완료	완료	사전타당성조사 완료(국토부)
	<2025> 예비타당성조사 대상 선정	추진중	예비타당성 조사 대상 선정 건의

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
-	-	-	-	-	-

□ 향후계획

- '25년 예비타당성 조사 대상 신청 및 선정 목표 추진

<기대효과>

- 동해고속도로의 연장사업으로 양양국제공항, 속초항의 국제 크루즈 기반 시설 연계로 강원북부지역의 관광산업 육성 기여
- 서울~양양고속도로와 동해고속도로의 연계를 통해 낙후된 접경지역 (고성) 경제 활성화