

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	중앙고속도로 철원 연장			관리번호	4-79
추진부서	도로과	담 당 자	조성석	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(일부)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2036년
- 사업량 : 고속도로 건설 L=63.2km
- 총사업비 : 3,260,800백만 원(국비 3,260,800)
- 주요내용
 - 부산~중부내륙~북한으로 연결되는 남북축 고속도로 건설을 통한 남북 8축 완성
 - 통일·북방경제 시대 대비 핵심 교통망 구축으로 국가균형발전 도모

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,260,800	0	0	0	0	0	300	3,260,500
국 비	3,260,800	0	0	0	0	0	300	3,260,500

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제2차 고속도로 건설계획('21~'25.) 반영 건의 : '19.3.
- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 반영 : '22.1.

《2025년 3월 현재》

- 사전타당성 조사 용역 추진 지속 건의(국토부)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
중앙고속도로 건설 (춘천~철원)	<2024> 사전타당성조사 추진	추진중	사전타당성 조사 대상 반영 건의
	<2025> 사전타당성조사 추진	추진중	사전타당성 조사 대상 반영 건의

□ 향후계획

- 사전타당성 조사 대상 사업 반영 지속 건의

<기대효과>

- 국가간선도로망 남북 8축의 단절구간으로 낙후된 접경지역(화천, 철원)내
교통망 개선을 통한 지역경제 활성화