

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	GTX-B 노선 춘천 연장			관리번호	4-86
추진부서	철도과	담 당 자	박순상	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 경기도 남양주 마석 ~ 강원 춘천
- 사업량 : 55.7km(경춘선 공용)
- 총사업비 : 423,800백만 원(국비 296,600, 도비 63,600, 시군비 63,600)
※ 사전타당성조사 공동(춘천·가평) 용역 추정 사업비
- 주요내용
- GTX-B 노선 춘천 연장을 통한 사통팔달의 요충지 건설

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	423,800	0	0	0	0	0	0	423,800
국 비	296,600	0	0	0	0	0	0	296,600
도 비	63,600	0	0	0	0	0	0	63,600
시군비	63,600	0	0	0	0	0	0	63,600

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 대통령, '민생토론회' 정부 GTX 추진계획 발표 : '24.1.
- 제5차 국가철도망 구축계획 광역철도 설명·발표(도→국토부) : '24.6.

《2025년 3월 현재》

- GTX-B 춘천연장 타당성 검증용역(국가철도공단) 추진 : '25.1~7.
- 경제·기술적 타당성 검토(사업비용, 노선, 정차역, 운행횟수 등)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
GTX-B 노선 춘천 연장	<2023> GTX 춘천연장 건의 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진	완료 추진중	○ 사타용역 결과 국토부 제출 및 사업 건의(5.15.) ○ 국가철도망 구축계획 반영을 위한 철도 SOC사업 중장기 계획 수립용역 계약체결(5.2.), 착수(8.1.) ○ 도지사-국토부장관 면담 사업 추진 건의(9.18)
	<2024> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년)	추진중 추진중	○ 정부 GTX 연장·신설 계획 반영('24.1.25) ○ 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의('24.5.29)
	<2025> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년) 타당성 검증 및 추진방식 등 계획수립	추진중 추진중 추진중	○ 정부 GTX 연장·신설 계획 반영('24.1.25) ○ 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의('24.5.29) ○ 타당성 검증 용역 추진 ('25. 1월~7월)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
24	-	-	1	23	-

□ 향후계획

- 타당성 검증용역 결과 확인 후, 효율적 사업추진 방안 협의('25년)
- 국토부 제5차 국가철도망구축계획('26~'35) 반영 추진('25년)
- 중앙부처·국회 등 협력, GTX-B 춘천연장 사업 조기 추진

<기대효과>

- 수도권 중심부까지 1시간, 인천까지 87분만에 직결, 획기적 철도교통 도입을 통해 수도권 접근성 개선 및 강원북부 교통편의 향상
- 경인지역 접근성 개선으로 신규 관광수요 창출 기여 및 수도권 인구 분산을 통한 지역균형발전