

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	삼척~동해~강릉 고속화철도 조기 착공			관리번호	4-89
추진부서	철도과	담 당 자	조재신	전화번호	3785
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026~2034년(예정)
- 사업량 : 45.8km(단선전철, 설계속도 200km/h 이상)
- 총사업비 : 1,335,700백만 원(국비 1,335,700)
- 주요내용
 - 동해선 고속화 단절구간(삼척~강릉) 개선으로 환동해권 고속철도 완성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	1,335,700	0	0	0	0	0	2,000	1,333,700
국 비	1,335,700	0	0	0	0	0	2,000	1,333,700

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요추진성과
 - 국가철도망구축계획 반영('21. 7.), 사전타당성조사 완료(국토부, '22. 12.), 예타 대상 선정 및 착수(기재부, KDI, '22. 12., '23. 2.)
- 추진경과
 - 제4차 국가철도망구축계획 신규사업 반영 : '21. 7.
 - 사전타당성조사 용역 착수(국토부) : '21. 12.
 - 사전타당성조사 용역 추진 : '21. 12. 20.~'22. 12. 14.
 - * 사전타당성조사 용역 검토 결과 ⇒ B/C : 0.65
 - 예비타당성 대상사업 선정 : '22. 12. 27.

《2025년 3월 현재》

- 삼척~강릉 예타 대비 설문조사 실시(삼척, 동해, 강릉) : '25. 2.
- 예타 대응 관계기관(국토부, 도, 철도공단) 회의 : '25. 2. 5., 2. 20.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
삼척~강릉 고속화 사업	<2023> 예비타당성 조사 실시	추진 중	예비타당성조사 착수
	<2024> 예비타당성 조사 실시	추진 중	예타(KDI) 추진 : '23.2~
	<2025> 예비타당성 조사 완료	추진 중	예타(KDI) 추진 : '23.2~

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
49	-	-	-	42	7

□ 향후계획

- 예비타당성조사 완료 : '25년
- 타당성조사 및 기본계획 수립 : '25 ~ '26년
- 기본 및 실시설계 추진 : '26 ~ '27년
- 공사착공 : '27년

<기대효과>

- 환동해 경제벨트 핵심교통망인 동해선 철도의 고속 전철화 완성을 통해 동아시아 철도공동체 기반 마련
- 기존 운행, 건설 중인 고속철도 노선과 연계한 동해선 고속화 완성