

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	연천~철원(백마고지역) 전철화			관리번호	4-92
추진부서	철도과	담 당 자	박순상	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 연천~철원 ※ 제5차 국가철도망 구축계획 연천~월정리 구간 건의
- 사 업 량 : 29.3km(단선전철화)
- 총사업비 : 312,600백만 원(국비 312,600)
- 주요내용
 - 남북철도 단절구간 복원 및 장래 TCR, TSR 연계 대비 교통망 구축

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	312,600	0	0	0	0	0	0	312,600
국 비	312,600	0	0	0	0	0	0	312,600

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제5차 국가철도망 시·군 신규사업 조사 : '23.11.15.~12.15.
- 철원군, 연천~철원 전철화 사전기획 및 타당성조사 연구용역 착수보고회 : '23.12.
 - ※ (용역기간) '23.12.19~'24.9.13.
- 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 건의(도→국토부) : '24.2.
- 제5차 국가철도망 반영 건의(도→국토부) : '24.4.
- 제5차망 신규사업 반영 건의(도→국토부) : '24.9.
- 국토부 제5차 국가철도망 구축계획 반영 업무 협의 : '24.11~12.

《2025년 3월 현재》

- 중앙부처·국회 등 관련기관 지속적 방문 건의

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
연천~철원(월정리)	<2023> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진	추진중	- 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 착수(8.1.) - 시군 신규사업 수요조사 (11.15.~12.15.)
	<2024> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년)	추진중 추진중	제5차 국가철도망 신규사업 반영 건의(2.29.)
	<2025> 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년)	추진중 추진중	제5차 국가철도망 구축계획 및 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립 완료 (연중)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
13	2	-	-	11	-

□ 향후계획

- 중앙부처·국회 등 관련기관 협력을 통해 제5차 국가철도망 구축계획('26~'35) 반영 추진

<기대효과>

- 강원북부 접경지역 개발촉진 및 전철화 단절구간 철도교통 소외지역 주민의 광역교통편의 제공
- 남북철도 단절구간 복원 및 장래 TCR, TSR 연계 대비 교통망 구축

※ TCR : 중국횡단철도 / TSR : 시베리아횡단철도