

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원 권역별 스마트팜 거점도시 조성			관리번호	5-100
추진부서	농정과	담 당 자	우승지	전화번호	3551
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사업량 : 3개소(중부권 평창, 북부권 양구, 남부권 삼척)
- 총사업비 : 116,528백만 원(국비 61,602, 도비 15,572, 시군비 31,354, 기타 8,000)
- 주요내용
 - 임대형 스마트팜, 교육·실증팜, 스마트팜 지원센터, 정주시설 조성 및 운영

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	116,528	15,100	18,125	26,852	15,026	25,425	6,000	10,000
국 비	61,602	10,500	9,500	14,800	7,908	7,694	4,200	7,000
도 비	15,572	4,600	4,900	2,348	1,578	706	540	900
시군비	31,354	0	2,425	5,941	4,739	14,889	1,260	2,100
기 타	8,000	0	1,300	3,763	801	2,136	0	0

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- (중부권,평창) 스마트팜 조성완료 및 청년농 입주('23.12월), 스마트팜 운영중(8팀19명)
- (북부권,양구) 스마트팜 온실공사 착공 및 설치 추진 중 : '24. 4월
- (남부권,삼척) 기본계획 변경 승인 : '24. 5월
- (영동북부권,양양) 지역특화 임대형 스마트팜 신규 공모 선정 : '24.12월
 - ⇒ 당초 공약 목표 3개소였으나, 1개소 추가 선정으로 목표 초과 달성
 - * 전국 임대형 스마트팜 15개소 중 4개소 선정으로 전국 최다 점유율(약 25%) 확보

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 632백만 원(국비 560, 도비 72)
- 주요 추진실적 등

- (북부권) 청년농 모집공고 완료 ('25.2월)
- (남부권) 시행계획 변경승인 및 스마트팜 기반 조성 추진 중 ('25.3월)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
임대형 스마트팜 조성사업(평창)	<2023> 공사 추진완료 임대농 선정·운영	완료	- 임대형스마트팜 조성완료 - 청년농 입주 및 영농
임대형 스마트팜 조성사업(양구)	<2023> 온실설계	완료	- 온실공사 설계 및 착공
	<2024> 스마트팜 기반조성 및 온실설치 공사, 청년농 입주 공고	완료	- 온실 조성공사 실시('24.4.) - 청년농 모집 공고 완료
	<2025> 스마트팜 준공, 청년농 입주	추진중	- 온실공사 준공 예정 - 청년농 입주 및 영농
임대형 스마트팜 조성사업(삼척)	<2023> 사업확정 및 설계	완료	- 대상지 선정, 실시설계 완료
	<2024> 기본계획 변경 승인, 기반조성 착공	완료	- 기본계획 변경승인('24.5월) - 기반공사('25..1월) 착공
	<2025> 스마트팜 준공, 청년농 입주	추진중	- 온실공사 준공 예정 - 청년농 입주 및 영농
임대형 스마트팜 조성사업(양양)	<2024> 공모사업 선정	완료	- '24.12월 신규 공모 선정 완료
	<2025> 기본 및 실시설계 기반공사 착공	추진중	- 기본 및 실시설계 승인 - 기반공사 착공 예정

□ 향후계획

- (북부권) 스마트팜 준공('25.10월)
- (남부권) 기반조성 및 온실공사 실시('25.3월) → 스마트팜 준공('25.12월)
- (영동북부권) 기본 및 실시설계 승인('25.4월) → 기반공사 착공('25.8월)

<기대효과>

- 강원 권역별 스마트팜 거점도시 조성으로 스마트농업 분야 인재양성 및 기술확보·보급
- 청년농의 유입·정착에 따른 농업 체질 개선 및 미래 농업 경쟁력 확보
- 지역산업과 연계한 상생하는 융복합 농업·농촌 실현