

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	농산물 산지유통 센터 구축			관리번호	5-101
추진부서	농산물유통과	담 당 자	지은희	전화번호	2621
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025~2026년
- 사 업 량 : 1개소
- 총사업비 : 700백만 원(도비 339, 군비 207, 자부담 154)
- 주요내용 : 농산물 선별·포장·출하 등 복합기능을 갖춘 유통시설 지원

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	700	0	0	0	0	700	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	339	0	0	0	0	339	0	0
시군비	207	0	0	0	0	207	0	0
기 타	154	0	0	0	0	154	0	0

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 농식품부 산지유통센터(APC) 구축사업 지침 통보(정선군) : '23.2.
- 산지유통정책 및 거점스마트 APC 구축사업 설명회 개최 : '23.4.18.
- 거점 스마트 APC 중심 통합운영사업 추진 의향서 제출 : '23.4.25.
- 거점 스마트 APC 구축 사업 계획 제출 : '23.6.
- 스마트 APC 구축지원단(시·도) 회의 개최 : '23.9.8.
- 스마트 APC 후보지 대상 지원사업 설명회 개최 : '23.10.31.
- 정선군 스마트 APC 구축 타당성조사 최종보고회 추진 : '24.3.
- '25년 농촌자원복합산업화 공모사업 신청 및 예비대상자 선정 : '24.5월
- '25년 농촌자원복합산업화 사업 지원 : '25년~
 - 지역자원(옥수수, 곤드레)을 활용한 농산물 제조가공 지원(여량농협, 7억 원)

《2025년 3월 현재》

- 농식품부 산지유통센터(APC) 구축사업 예비 신청 안내 : '25.2.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
농산물산지유통센터 구축	<2023> ▶ 예미농협 APC 시설보완 추진 ▶ 거점 스마트 APC 계획 작성 제출	완료	'23년 APC 시설보완 추진 (200백만 원) 거점 스마트 APC계획 수립 ('23.6.)
농산물산지유통센터 구축	<2024> ▶ 거점 스마트 APC 계획 작성 제출 ▶ 여량농협 도비사업 추진	완료	▶ 거점 스마트 APC 계획 작성 제출(정선군) ▶ 여량농협 도 자체사업 신청
농산물산지유통센터 구축	<2025> ▶ 거점 스마트 APC 계획 작성 제출 ▶ 여량농협 도 자체사업 추진(농촌자원복합산업화)	추진 중	▶ 거점 스마트 APC 계획 작성 제출(정선군) ▶ 여량농협 도 자체사업 추진(농촌자원복합산업화)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
2			1		1

- 주요 추진실적 등

- '25년 농산물 산지유통센터 사업신청 안내 / '24.1.29.
- '26년 농산물 산지유통센터 예비신청 안내 / '25.2.18.

□ 향후계획

- 거점 스마트 APC 구축 계획 제출(정선군) : '25.6월
- 지역농협 전략품목 위주의 시설 증축·보완 등 스마트화 추진

<기대효과>

- 노후화된 산지유통센터 시설·장비 개선으로 물류 효율 증대
- 스마트 APC 구축을 통한 규모화·광역화로 농산물 취급 비중 및 농가
조직화 확대