

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	산림자원을 활용한 그린경제 창출			관리번호	5-110
추진부서	산림정책과	담 당 자	함창호	전화번호	3189
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2027(5년)
- 사업량 : 산림자원 활용 11개 사업
- 총사업비 : 512,300백만 원(국비 193,150, 도비 58,110, 시군비 187,540, 기타 73,500)
- 주요내용
 - 목재산업 : ❶산림클러스터, ❷목재산업 집적단지, ❸친환경 목재친화도시 조성
 - 정원산업 : ❹강원도형 국가정원 및 ❺정원소재실용화센터 건립
 - 산악관광 : ❻매봉산 숲 멀티플렉스, ❼청옥산 은하수 허브, ❽석병산 트래킹 로드 조성
 - 산림레포츠 : ❾숲 트레일 벨트(숲길) 조성 및 ❿산림레포츠 산업화
 - 산림바이오 : ⓫스마트 산림바이오 혁신성장 거점 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	512,300	0	25,900	35,500	56,060	64,100	98,090	232,650
국 비	193,150	0	5,600	13,050	20,800	16,100	69,250	68,350
도 비	58,110	0	9,700	5,100	10,840	15,955	7,725	8,790
시군비	187,540	0	1,400	8,050	9,820	12,445	8,315	147,510
기 타	73,500	0	9,200	9,300	14,600	19,600	12,800	8,000

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 목재산업
 - 산림목재클러스터 : 목재종합가공센터 건축기획용역 및 심의 완료('24.12월)
 - 목재산업 집적단지(홍천)
 - 미이용 산림자원화센터 공모(산림청)선정을 위한 국회 방문 건의('24.9.)
 - 강원 목재 고부가가치 창출을 위한 업무협약(현대리바트/'24.11)
 - 친환경 목재친화도시 조성 : 실시설계 완료('24.11.) 및 착공('24.12.)

- 정원산업
 - 강원도형 국가정원 조성
 - (산림청, 도) 가리왕산 국가정원 조성 관련 실무협의를(24.9.)
 - 강릉 향호지방정원 조성예정지 농촌활력지구 지정(24.11.)
 - 정원소재 실용화센터 : 조성예정지 부지확보(춘천시유지 → 산림청에 매각)
- 산악관광
 - 매봉산 숲 멀티플렉스 : 매봉산 천상의 조성완료(23.10.) 및 조직신설(24.7.)
 - 청옥산 은하수 허브 : 지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청)
 - 석병산 트래킹 로드 조성 : 명품 테마숲 및 트레킹로드 조성완료(50ha)
- 산림레포츠
 - 숲 트레일 벨드(숲길) 조성 : 숲길정비사업 연계 260km 추진
 - * 등산명소 50선 선정 → 지역관광 프로그램 연계 상품화
- 산림바이오
 - 스마트산림바이오 혁신성장 거점 조성 : 생산단지 조성완료(24.7.) 및 산림바이오센터 실시설계 완료

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 56,060백만 원
- 목재산업
 - 산림목재클러스터 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진(25.1~6.)
 - (홍천)목재문화체험장 전시용역 착수(25.2~6.)
 - 친환경 목재친화도시 조성사업 공사착공(24.12.)
- 정원산업
 - 강원도형 국가정원 조성
 - (춘천) 지방정원 기본 및 실시설계용역 및 인허가 추진(25.1~6.)
 - (강릉) 향호지방정원 조성예정지 승인 절차이행(25.3까지/산림청)
 - (영월) 동서강정원 청령포원 조성사업 추진(25.12.)
 - 정원소재 실용화센터 : 건축허가 추진 중(25.2.)
- 산악관광
 - 청옥산 지방정원 조성계획 승인신청(25.1.)
- 산림레포츠
 - 숲 트레일 벨드(숲길) 조성 : '25년 숲길정비사업 실시설계중
- 산림바이오
 - 스마트산림바이오 혁신성장 거점 조성 : 산림바이오센터 공사 추진 중

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
목재산업	산림목재클러스터 목재산업집적단지 목재친화도시 조성	추진중	• 국비 공모사업 선정('23.3월) • 기본계획 수립용역 착수('23.11월) • 목재문화체험장 착공('23.10월) • 지방재정투자심사 승인('24.7월) • 건축기획용역 완료('24.12월)
정원산업	<2023> 국가정원 조성 관련용역 확보 및 추진	완료	• 가리왕산 효과적 활용방안 연구용역(산림청), '23.7~'24.7
	<2024> 지방정원 조성 사업추진 (춘천시)	완료	'24년 예산반영 : 1,000백만 원
	<2025> 지방정원 조성공사 착공	추진중	'25년 예산반영 : 2,500백만 원
산악관광	매봉산 숲 멀티플렉스 (천상의 숲)조성 완료	완료	• 매봉산 숲 멀티플렉스 완료('23. 10.) • 운영조직 신설('24.7)
	청옥산 은하수 허브	추진중	• 청옥산 실시설계 용역 준공('24.5월) • 공공건축 심의완료('24.6월) • 청옥산 지방정원 조성예정지 지정 승인(산림청) : '24.12.
	석병산 트래킹로드 조성	완료	• 백두대간 수목원, 체험단지 내 트래킹 로드 조성완료(50ha)
산림레포츠	숲 트레일 벨트 조성 (등산명소 50선 선정)	추진중	• 등산명소 50선 운영 및 활성화 추진 • 숲길 정비사업 지속 추진 (7개 시군, 61km)
산림바이오	산림바이오센터 건립	추진중	• 생산단지 조성완료('24.7) • 산림바이오센터 추진중('25.12.)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
83	6	-	3	70	4

□ 향후계획

○ 목재산업

- 산림목재클러스터 : 기본 및 실시설계용역 추진('25.6.까지)
- 목재산업 집적단지(홍천 산림집적단지)
 - 홍천 목재문화체험장 조성공사(건축 등) 추진('25.7.~26.7.)
 - 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 신청('25 하반기)

○ 정원산업

- 강원도형 국가정원 조성
 - 가리왕산 효과적 활용방안 연구용역 관련 산림청 협의 추진(계속)
 - 지방정원 조성사업 조성계획 수립
 - * 기본 및 실시설계(춘천), 조성계획 승인
- 정원소재 실용화센터 : 건축공사 착공('25.2.) 및 준공('26.12.)

○ 산악관광

- 매봉산 숲 멀티플렉스(매봉산 천상의 숲) : 개장(예정/'25.5.)
- 평창 은하수 허브 : 청옥산 산악관광 조성사업 추진
 - * 기본 및 실시설계('25.6.까지), 조성사업 추진('26.까지), 운영('27년부터)

○ 산림레포츠

- 숲 트레일 벨트 조성 : 등산명소 50선 위주 숲길 정비 및 홍보 추진

○ 산림바이오(스마트산림바이오 혁신성장 거점 조성)

- 산림바이오센터 건립 공사 추진(준공예정, '26.6.)

<기대효과>

- 산림자원을 활용한 산림산업화 기반 마련으로 성장동력 창출
- 산림자원 미래 가치 제고를 통한 지역경제 활성화