

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	홍천 산림집적단지 조성			관리번호	5-111
추진부서	산림정책과	담 당 자	박소영	전화번호	3111
협조부서					
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(일부)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년
- 사 업 량 : 1식
- 총사업비 : 16,000백만 원(국비 3,100, 도비 5,952, 시군비 6,048, 기타 900)
- 주요내용 : 목재산업(수집·유통·가공)과 체험이 결합한 목재 클러스터
조성을 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출
 - 체험관광 : 목재문화체험장, 숲속의 어린이공원 등 목재관광 자원화
 - 자원수집 : 미이용 산림자원화센터 조성 및 임업기계 장비 확충

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	16,000	3,300	3,750	2,200	1,933	2,500	2,317	0
국 비	3,100	200	200	900	300	750	750	
도 비	5,952		1,945	860	1,404	950	793	
시군비	6,048	3,100	1,605	440	229	350	324	
기 타	900					450	450	

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 산림의 6차 산업화 현장 모델 개발 계획수립 용역 완료(홍천군) : '23.1.
- 목재문화체험장 설계용역 및 인·허가 절차 추진 : '21~'23.
- 산림직접단지 추진을 위한 실무협의 : '23.2.15.
 - 도·홍천군·홍천군산림조합/추진계획 및 현황 등 협의

- 목재유통센터 유치 실무협의 : '23.3.22.
 - 산림조합중앙회/목재유통센터 이전 동향 파악 등
- 미이용 산림자원센터 조성 타당성 평가용역(홍천군산림조합) : '23.4~6.
- 목재문화체험장 기본 및 실시설계 용역 완료(홍천군) : '23.6.
- 목재문화체험장 인·허가 및 행정절차 이행 : '23.7~9.
- 미이용 산림자원센터 조성 타당성 평가용역(홍천군산림조합) : '23.4~6.
- '24년 미이용 산림자원화센터 공모사업 신청 : '23.11. * 공모결과 : 미선정
- 목재문화체험장 조성공사 추진상황 점검 : '24.3.
- 미이용 산림자원화센터 추진 실무협의(도·군·조합) : '24.6.21.
- '25년 미이용 산림자원화센터 선정을 위한 국회 방문건의 : '24.9.24.
- 강원 생산 목재 고부가가치 창출을 위한 (주)현대리바트 업무협약 : '24.10.23.
- 강원자치도-핀란드 북카렐리아 글로벌 산림협력 국제 심포지엄 개최 : '24.11.18.
- 목재문화체험장 토목공사 완료 : '24.12.20.

《2025년 3월 현재》

- '25년 미이용 산림자원화센터 추진·선정 중앙부처(산림청) 건의 : '25.3.11.
- 목재문화체험장 전시용역 추진 : '25.2~6.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
목재문화체험장	<2023~2025> 조성공사 <2025> 준공·운영	추진 중	실시설계용역 완료('23.6.) 조성공사(토목) 완료('24.12.) 건축공사 착수('25.7.~'26.7.)
미이용 산림자원화센터	<2023> 공모 신청 <2024> 준공·운영	미착수	공모 미선정(2023년) 산림청 공모 미추진(2024년) 산림청 공모 미정(2025년)
숲속 어린이공원	<2025> 공사 완료 및 개장	추진중	조성공사 착수('22.12.26.)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
65			1	62	2

○ 주요 추진실적 등

- '24.10.23. 업무협약/ 강원 생산 목재 활성화 및 고부가가치 창출을 위한 (주)현대리바트 업무협약/ 강원특별자치도청/ 10명 참석
- '24.10.23. 방송 및 신문보도 52건/ 강원도-현대리바트, 목재 고부가가치 창출 협약 / KBS 뉴스, 연합뉴스 등
- '24.11.18. 국제심포지엄/ 강원자치도-핀란드 북카렐리아 글로벌 산림협력 국제심포지엄/ 강원대학교
- '24.11.18. 방송 및 신문보도 10건/ 강원자치도-핀란드, 산림 협력 심포지엄 개최/ G!방송, 강원도민일보 등

□ 향후계획

- 숲속 어린이공원 준공(57,894m², 78억 원) : '25.7.
- 목재문화체험장 조성공사(건축 등) 추진 : '25.7.~ '26.7.
- 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 신청 : '25년(산림청 공모시행 시)

— <기대효과> —

- 도 내 산림자원과 목재를 활용하여 목재산업과 체험관광을 결합한 산림 집적단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출