

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	목호항 현안사업 지원			관리번호	5-115
추진부서	양식산업과	담당자	김태현	전화번호	8346
	어업진흥과 관광개발과		김현선 한병훈		8361 7476
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2026년(5년간)
- 사업량 : 3개 사업(6건)
  - ① 수산물 유통시설건립(직매장, 위판장, 판매시설) : 3개소 / 6,730백만 원
  - ② 어업인 편의시설(외국인 어선원 복지회관) : 1개소 / 3,000백만 원
  - ③ 관광연계 친수공간 조성(수협 냉동공장 정비, 바다산책로 조성) : 2개소 / 1,200백만 원
- 총사업비 : 10,930백만 원(국비 1,400, 도비 2,738, 시군비 4,674, 기타 2,118)
- 주요내용 : 수산물 유통시설, 어업인 및 관광객 편의시설, 해양친수공간 조성 등

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	10,930	0	1,230	1,650	1,050	2,600	4,400	0
국 비	1,400		0	0	0	1,200	200	
도 비	2,738		443	780	315	60	1,140	
시군비	4,674		369	670	735	1,340	1,560	
기 타	2,118		418	200	0	0	1,500	

## □ 추진실적(성과)

### 《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 수산물 직매장 1동 준공(지상 2층, 343.92㎡) : '22.12.7.
- (친수공간 조성 1단계) 수협 냉동공장 디자인 도색공사 준공 : '23.9.2.
- 수산물 위판장 신축 실시설계 용역 준공 : '24.1.8.
- 수산물 위판장 신축 공사 착공(지상 1층, 439.9㎡) : '24.3.14.
- 수산물 위판장 신축 공사 준공(지상 1층, 439.9㎡) : '24.9.26.
- (친수공간 조성 2단계) 쉼터, 포토존, 경관조명 등 조성공사 준공 : '24.12.5.
- 수산물 위판장 신축 기타공사(태양광설비 등) 준공 : '24.12.13.

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 2,730백만 원(도비 1,178, 시군비 934, 기타 618)
- 수산물 위판장 증축 조기 추진 협의(동해지방해양수산청) : '25.3월
- 외국인 어선원 복지회관 해양수산부 공모 선정 : 3.31.  
- '25~'26년(2년), 24억 원(국비 12, 도비 3.6, 시비 8.4)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
수산물 유통시설건립	<2022> 수산물 직매장 신축	완 료	착·준공 : '22. 6.~12월 (1,230백만 원 / 2층,343.92㎡)
	<2024> 수산물 위판장(문어) 신축	완 료	착·준공 : '23. 10.~'24.12월 (1,500백만 원 / 1층,439.9㎡)
관광연계 친수공간 조성	<2023> 수협냉동공장 외부색채 디자인 설계 및 도색공사	완 료	수협냉동공장 외부색채 디자인 설계 및 도색공사 준공
	<2024> 친수공간(경관조명 및 포토존, 쉼터 등) 조성	완 료	친수공간(경관조명 및 포토존, 쉼터 등) 조성공사 준공

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
48	-	-	-	48	-

□ 향후계획

- 수산물 위판장 증축('25년) : 1동(활·선어), 10억 원
- 수산물 판매시설 신축('26년) : 1동(선어), 30억 원
- 외국인 어선원 복지회관('25~'26년) 건립('25~'26년) : 1동, 24억 원

<기대효과>

- 묵호항을 해양 문화공간으로 조성하여 쾌적한 어항환경 및 정주여건 개선
- 외국인 선원 숙소 및 휴식공간 마련 위한 복지회관 건립으로 어촌 인력의 안정적·체계적 관리와 복지증진 도모
- 묵호항 내 노후 시설물 경관개선 및 친수공간 조성으로 묵호항 방문 관광객 편의도모 및 해양관광 활성화