

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편			관리번호	5-118
추진부서	폐광지역지원과	담 당 자	위충성	전화번호	7382
협조부서	자치법령과				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편 및 활성화를 위한 인프라 조성으로 국내·외 글로벌 복합리조트와의 경쟁력 강화
 - 열악한 게임환경·서비스 시설개선, 관광시설 인프라조성(관광객 이동수단 설치 등), 콘텐츠 개발 등 관광객 유인책 마련 등
 - 강원랜드를 가족단위 사계절 복합레저관광 지구로 재편 및 활성화 추진

□ 재원투자 실적 및 계획

- 공약사항 '강원랜드 사계절 복합레저리조트 개편' 달성을 위한 마스터 플랜 수립 용역 및 인프라 조성 사업비 등은 강원랜드 자체 재원을 통해 직접 추진하는 사항으로 비예산 사업

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 강원랜드 복합리조트 경쟁력 강화 특별위원회 발족식 및 제1차 전체회의 : '24.1월
- 강원특별법 3차 개정 관련 문화체육관광부 담당자 면담 및 규제개선 건의 : '24.1월
- 강원특별법 3차 개정안 반영 실무협의(시행산업통합감독위원회, 문화체육관광부) : '24.2월
- 강원특별법 3차 개정안 반영을 위한 2차 실무협의(문화체육관광부) : '24.3월
- 강원랜드 복합리조트(K-HIT)* 투자계획 발표 : '24.4월
 - * K-HIT (Korean High1 Integrated Tourism) : 하이원 통합관광
- 강원랜드 복합리조트 프로젝트 콘셉트 내용 보완 및 프로세스 연구 : '24.6월
- 강원랜드 복합리조트 마스터 플랜 용역 입찰 공고 : '24.8월
- 강원랜드 복합리조트 마스터 플랜 용역 입찰 참가업체 평가 : '24.9월

- 강원랜드 카지노업 변경 허가(문화체육관광부) : '24.9월
- 강원랜드 특례 반영 강원특별법 4차 개정안 제출(→도 특례정책과) : '24.11월
- 강원랜드 복합리조트 마스터 플랜 용역 기술협상 실시 : '24.11월 ~
- 강원랜드 복합리조트 마스터플랜 용역업체* 계약 : '24.12월
* 주식회사 PDN코리아
- 강원랜드 복합리조트 마스터플랜 용역 착수보고회 : '24. 12월

《2025년 3월 현재》

- 강원랜드 복합리조트 마스터플랜 용역(추진중) : '24.12월 ~ '25.8월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목 표 치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
강원랜드 사계절 복합레저 리조트 개편	< 2023년 > 각종 규제 해소를 위한 관련부처 협의 등	완료	- 강원랜드 복합리조트(IR) 경쟁력 강화방안 추진 지원 - 규제완화 특례(안) 마련 관련 부처 협의 등(지속)
	< 2024년 > 복합리조트 개발 마스터플랜 용역 추진, 카지노 및 복합리조트 추진 법안 제정 추진	완료	- 강원랜드(K-HIT)프로젝트 콘셉트 내용 보완 및 프로세스 연구('24. 6월) - 마스터플랜 용역입찰 공고('24. 8월) - 마스터플랜 용역 입찰 참가업체 평가 ('24. 9월) - 마스터플랜 용역 기술협상 실시 ('24. 11월 ~) - 강원특별법 4차 개정안 제출('24. 11월) - 마스터플랜 용역 착수('24. 12월~)
	< 2025년 > 복합리조트 개발 형태 및 운영방안 마련	추진중	- 마스터플랜 용역 추진중 ('24.12월 ~ '25. 8월)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
17	2	-	-	15	-

□ 향후계획

- 강원특별법 제4차 개정안에 카지노 규제개선 특례반영 병행 추진
- 강원랜드 복합리조트 개편을 위한 마스터플랜 수립 추진 지원

<기대효과>

- 강원랜드 공공부분 대표 IR로서 국가 관광산업 글로벌 복합리조트 도약 * IR(Integrated Resort) : 복합리조트