

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	순직산업전사 위령탑 성역화			관리번호	5-119-1
추진부서	폐광지역지원과	담 당 자	배곡량	전화번호	7395
협조부서	-				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년(4년간)
- 사 업 량 : 순직산업전사 위령탑 성역화
- 총사업비 : 42,500백만 원(국비 21,250, 도비 6,380, 시비 14,870)
- 주요내용
 - 순직산업전사 위령탑 부지 확장, 참배광장 및 추모 전시공간 조성
 - 탄광역사 문화체험관, 석탄산업 기념관 건립 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	42,500	-	-	3,000	15,800	11,850	11,850	-
국 비	21,250	-	-	1,500	7,900	5,925	5,925	-
도 비	6,380	-	-	450	2,370	1,780	1,780	-
시 비	14,870	-	-	1,050	5,530	4,145	4,145	-

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 성역화 사업 기본구상 및 타당성조사 용역 : '20. 5월 ~ '21. 5월
- 성역화 사업 개발 기본계획 및 타당성 확정 용역 : '22. 4 ~ 12월
- 2022년 제2차 신규보조사업 적격성 심사 통과(산업통상자원부, 기획재정부) : '22. 8월
- 도시계획시설(문화공원) 결정(변경) 용역 : '23. 2월 ~ '24. 6월
- 도시관리계획(시설:공원) 재해영향성검토 용역 : '23. 2월 ~ '24. 6월
- 2023년 제2차 지방재정 투자심사 재상정 의뢰(행정안전부) : '23. 3월

- 토지보상 및 수용 용역 : '24. 4월 ~ '25. 4월
- 도시관리계획시설(문화공원) 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '24. 6월
- 공공건축 사업계획 사전검토 신청(건축공간연구원) : '24. 10월
- 보상계획 공고 : '24.11~12월
- 설계 공모용역 조달 의뢰 : '24.12월

《2025년 3월 현재》

- 투자액 : 26,463백만 원(국비 11,138, 도비 4,600, 시비 10,725)
- 건축 설계 공모 및 토지보상 감정평가액 산정 : '25.2월

《현재까지 목표달성》

주요사업	목 표 치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
순직산업전사 위령탑 성역화	< 2023년 > 기본 및 실시설계 용역 추진	추진중	- 도시계획시설 결정 용역 - 도시관리계획 재해영향성 검토 용역 - 2023년 제2차 지방재정 투자심사 재상정 의뢰 (행정안전부)
	< 2024년 > 토지보상 및 토목 공사 시행	추진중	- 토지보상 및 수용 용역 - 도시관리계획시설 결정 및 지형도면 고시 - 보상계획 공고
	< 2025년 > 건축공사 및 조경· 전기공사 시행	미착수	- 기본 및 실시설계 용역 - 토지보상 협의 개시 - 지방재정투자심사 (2단계)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
2	2	-	-	-	-

□ 향후계획

- 민간 토지보상 협의 결렬 시 강제 수용 : '25.6월
- 순직산업전사 위령탑 성역화 사업 공사 착공 : '26.1월

<기대효과>

- 국가발전을 위해 열악한 환경에서 근무 중 순직한 산업전사(광부)들을 기리는 추모공원 등 유·무형의 문화유산 조성