

# 도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	국립 강원권생물자원관 건립 (국립DMZ생물자원관 건립_환경부 사업명)			관리번호	5-126
추진부서	자연생태과	담당자	최선미	전화번호	2370
협조부서	환경부 생물다양성과				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(일부)	

## □ 사업개요

- 위 치 : 인제군 상남면 하남리 일원
- 사업규모 : 부지면적 93천㎡, 건축 연면적 22.3천㎡
- 총사업비 : 약 1,138억 원(국비 100%, 환경부 직접사업)
- 주요기능 : DMZ·백두대간 생물자원의 수집·보존, 조사·연구, 교육·전시 등

## □ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	113,800	-	-	300	-	-	-	113,500
국 비	113,800	-	-	300	-	-	-	113,500
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
시군비	0	-	-	-	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

## □ 추진실적(성과)

### 《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 주요 추진성과
  - 예비 타당성 조사 및 기본구상(안) 용역 : '23.6.~'24.6.
  - 착수보고회(23.6월), 중간보고회('24.5.8.), 최종보고회('24.6.4.)
  - 예비 타당성 조사 심사대상 사업 신청(환경부→기재부) : ~'24.6.14.
- 추진경과
  - 정부 종합대책에 강원권 생물자원관 건립 필요성 및 계획 반영
  - 생물자원보전 종합대책('05. 환경부) \*6권역 : 수도권, 중부권, 호남권, 영남권, 강원권, 제주권
  - 생물자원 보전관리 및 이용 마스터플랜 수립('10년, 환경부)\*3권역 : 북동강, 호남권, 강원권
  - 제4차국가환경종합계획('16~'35) 및 제3차 지속가능발전기본계획('14~'35)\*권역별 자원관 건립

- 유치부지 선정('15.2월) / 예타검토 용역(도·인제) : '16.4.~'18.12.
- 정부 공공기관 기능 조정계획으로 추진 유보 : '16.7.~
- 강원도 지역구 국회의원 및 국회 환노위 재추진 건의 : '22.9.~
- 환경부 사전타당성 용역비(3억 원) 반영 : '22.12.
- 강원권 생물자원관 연계 지역발전 방안 협의(인제군) : '23.3.21.
- 타 지역 생물자원관 건립 사례 조사 : '23.5.11.
- 강원권 국립생물자원관 타당성조사 용역 착수 : 23.6.16~'24.6.15.
  - 우리도 만의 특수성 부각 및 도내 생물산업계 의견 반영 요청
- 자원관 건립 기본구상 마련을 위한 관계기관 실무자 회의 : '23.8.28
  - 국내외 유사시설 주요사례 검토 및 차별화 방안 도출
- 자원관 건립 예비 타당성 조사 대비 대응전략 회의(3회, '23.10.17., 12.11., 12.21.)
- 자원관 건립 관련 도내 생물산업계 대표 간담회 : '23.12.7.
- 강원자치도 생물자원의 효율적 관리 및 활용 지역발전 포럼 개최
  - '24.1.23.(화), 강원연구원 리버티홀, 지역주민 등 100여명 참석
- 생물 유전자원 관리 및 전시에 관한 선진사례 조사(2회)
  - 대만 생물다양성 연구소, TBTI고산지대 연구센터 등(KEI+환경부, '24.2월)
  - 일본 국립과학박물관, 국립환경연구소(강원도, '24.3월)
- 예비 타당성 조사 용역 완료 : '24.6.4.
- 예비 타당성 조사 요구서 제출(환경부→기재부) : '24.6.
- 예비 타당성 심사대상 선정 대응 : '24.7월
  - 기재부 방문(7.10., 이양수의원 보좌관 동행)
  - 환경부 장관 취임관련 주요현안 건의 및 기초실장 환경부 방문(8.5)
- 예비 타당성 조사 심사대상 사업으로 미선정 : '24.8.22.
  - \* 미선정 사유 : 사업추진 시급성 다소 미흡
- 환경부 예타 조사 요구서 재제출 의사 확인 : '24.12.

### 《2025년 3월 현재》

#### ○ 주요 추진실적 등

- 국립DMZ생물자원관 건립 예타 요구서 재제출 건의(2회, '25. 2월)
  - 환경부 장관 면담(강원연구원 원장 '25.2.21, 인제군수 '25. 2.27.)

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
예비 타당성 조사	<2023> 타당성 조사 용역 착수	완료	타당성조사 용역 완료 (23.6월~24.6월)
예비 타당성 조사 요구서 제출	<2024> 조사 요구서 제출(2분기 내)	완료	2분기 예비 타당성 조사 요구서 제출(~6.14.)
예비 타당성 조사 요구서 재제출	<2025> 조사 요구서 재제출	추진중	2025년내 예타 조사 요구서 재제출

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	1		1	7	

□ 향후계획

- 미선정 사유 보완 후 예비타당성 조사 요구서 재제출(환경부)
  - 환경부, 인제군, 국회의원실과 협의하여 대책 마련, 제출시기 논의 등
- 실시설계('26년), 착공('27년), 준공('29년)

<기대효과>

- DMZ, 아고산북방지역, 생물자원특이지역의 생물자원 보전과 지속 가능한 이용으로 국가생물주권확립에 기여
- DMZ, 북방지역 생물자원 활용 산업화지원 기반 구축
- 기후변화 대응을 위한 북방계 생물자원의 다양성 관리

⇒ 생물자원의 가치를 창출하는 육상생물자원 보전·활용 허브기관 육성