

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	신관광 · 해양도시 건설			관리번호	5-127
추진부서	관광개발과	담 당 자	이동진	전화번호	7478
협조부서	고성군 관광문화과				
실천목표	임기 내 완료		추진상황	이행 후 계속 추진	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020~2025년
- 사업량 : 송지호 방문자센터 및 해안탐방로 조성, 화진포 종합안내센터 신축
- 총사업비 : 8,910백만 원(도비 5,792, 군비 3,118)
- 주요내용
 - 코로나 이후 동해안 관광객 급증에 따른 관광지 활성화를 위한 체류형 관광시설 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	8,910	1,200	3,400		4,310			
국 비								
도 비	5,792	780	2,210	-	2,802	-	-	-
시군비	3,118	420	1,190	-	1,508	-	-	-
기 타								

□ 추진실적(성과)

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 송지호 명소화를 위한 경관자원사업
 - 지방재정투자심사 : '21.4.20.
 - 생태탐방로(2구간) 공사착공 : '21.12.2.
 - 방문자센터 기본계획 및 건축기획 용역 착수 : '21.12.17.
 - 생태탐방로(2구간) 공사준공 : '22.7.14.
 - 방문자센터 공공건축심의 및 공모 의뢰 : '22.8월
 - 방문자 센터 건축공사 착공 : '24.5.1.
 - 송지호 비지터 센터 건축공사 발주 및 2024년 추경예산 편성(657백만 원)
 - 건축허가 변경 완료 : '24.8.1.

- 설계 안전성 검토 용역 완료 : '24.8.29.
- 공사 준공 : '24.12.31.

○ 화진포 종합관광안내센터 건립

- 타당성검토 및 기본계획 수립 용역 : '20.12.18.
- 지방재정투자심사 : '21.4.20.
- 화진포 관광지 조성계획 변경 : '22.7.4.
- 건축기획용역 착수 : '22.7.15.
- 건축설계공모 및 실시설계 : '22.8월 ~ '23.3월
- 실시설계 및 인허가 완료 : '24.4.1.
- 계약심사 및 일상감사 완료 : '24.8.8.
- 공사 발주(전체분 및 1차분) : '24.9.4.
- 공사 착공 : '24.10.4.
- 공사 중지(동절기) : '24.12.17. ~ '25.3.16.

《2025년 3월 현재》

- 공사 재착공: '25.3.17.
- 공사 발주(2차분): '25.4.1.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
송지호 명소화를 위한 경관자원사업	<2023> 비지터센터 인허가 및 발주준비	완료	- 건축인허가 완료
	<2024> 비지터센터 준공	완료	- 건축인허가 완료 - 공사 준공
화진포 종합관광안내센터 건립	<2023> 인허가 및 발주 준비	완료	- 건축인허가 완료
	<2024> 종합관광 안내센터 착공	추진중	- 일상감사·계약심사 완료 - 공사 착공 완료
	<2025> 종합관광안내센터 준공	추진중	- 공사 재착공: '25.3.17. - 공사 2차분 계약: '25.4월 - 공사 준공: '25.12월

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
1	-	-	-	-	1

□ 향후계획

- 화진포 종합관광안내센터 건립
 - 공사 준공 : 2025.12.31.

<기대효과>

- 관광지 내 산재된 오토캠핑장, 밀리터리체험장, 관망타워 등
관광자원을 연결하는 생태탐방로 구축 및 관광객의 편의를 제공하여
지역경제 회생을 위한 사계절 관광지 조성