

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	농어촌 전략산업 시범단지 조성			관리번호	5-99
추진부서	농산물유통과	담 당 자	우태윤	전화번호	2716
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023~2032년
- 사업량 : 60ha(18만평)
- 대상지역 : 강원특별자치도 강릉시 일원
- 총사업비 : 2,000억 원(국비 1,000, 도비 150, 시군비 350, 기타 500)
- 주요내용 : 생산·연구단지, 산업단지, R&D 단지, 식품수출 거점단지 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	200,000	0	0	172	0	0	30,000	169,828
국 비	100,000						14,500	85,500
도 비	15,000			172			2,340	12,488
시군비	35,000						5,460	29,540
기 타	50,000						7,700	42,300

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 농어촌 전략산업 시범단지 조성 기본계획 및 타당성 조사 용역 계획 수립('23.1.11.)
- 용역 기술 및 가격 협상 실시('23.5.3.) 및 용역 계약('23.5.10.)
- 사업대상 수요조사('23.8.) 및 대상지 선정('23.9.)
- 용역 착수보고회('23.6.6.), 중간보고회('23.12.14.) 추진
- 강릉시 관계부서(항만물류과, 기업지원과, 유통지원과) 업무협의('24.1.16.)
- 농식품부 관계부서(국가식품클러스터) 국비확보 협의('24.4.16.)
- 농어촌전략산업시범단지조성 용역 계약기간 변경('24.4.30.)
 - (당초) '23.5.12.~'24.5.8.(12개월) → (변경) '23.5.12.~'24.10.8.(17개월)
- 강릉시 관계부서(항만물류과, 유통지원과) 추진상황 협의('24.5.8.)

- 용역 최종 보고회('24.10.4.)
 - 사업수행 및 사업추진 방안 보고, 질의응답 등
- 용역 결과물 최종 제출에 따른 결과 보고('24.11.25.)
 - 용역 내용 점검 및 향후 활용방안 검토 등

《2025년 3월 현재》

- 용역 결과물 정부 부처(농림축산식품부) 설명 및 제안('25.2.26.)
 - 용역 결과 설명 및 제2의 국가식품클러스터 구성에 우리도 단지 적합지로 건의

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
농어촌전략산업 시범단지조성	<2023> 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진	완료	- 용역 계약, 착수, 중간보고 - 사업대상지 선정
농어촌전략산업 시범단지조성	<2024> 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진	완료	- 용역 최종보고 - 중앙부처 및 관계부서 업무협약

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
횟수 기재	2		2		4

- 주요 추진실적 등
 - 농어촌 전략산업 시군 설명회 개최 / '22.9.7. 강릉시 14명
 - 전문가 자문위원회 / '23.7.7. 춘천시 10명 / '23.12.14. 춘천시 12명
 - 동해안권 시군 대상 사업설명회 개최 / '23.7.12. 강릉시 21명
 - 강릉시 관계부서 업무협약 / '24.1.16. 강릉시 10명 / '24.5.8. 강릉시 10명
 - 농림축산식품부 관계부서 업무협약 / '24.4.15. 농식품부 6명 / '25.2.26. 농식품부 5명

□ 향후계획

- 용역 결과 활용 정부 관계부처 국비 예산확보 추진('25.~)

<기대효과>

- 농식품과 연계한 농업·물류·외식 등 전후방 산업 육성 및 지역경제 활성화
- 국가식품클러스터와 연계, 동해안권 및 글로벌(동북아) 식품산업 신성장 동력 사업으로 주도적 허브 역할 수행