

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	GTX-B 노선 춘천 연장			관리번호	4-86
추진부서	철 도 과	담 당 자	박근성	전화번호	3777
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업구간 : 경기도 남양주 마석 ~ 강원 춘천
- 사업량 : 55.7km(경춘선 공용)
- 총사업비 : 4,238억 원(국비 2,966, 도비 636, 시비 636)
 - ※ 사전타당성조사 공동(춘천·가평) 용역 추정 사업비
- 주요내용
 - GTX-B 노선 춘천 연장을 통한 사통팔달의 요충지 건설

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	423,800	0	0	0	0	0	0	423,800
국 비	296,600							296,600
도 비	63,600							63,600
시군비	63,600							63,600

※ <재원분담> 국비 70%, 지방비 30% / <지방비 분담> 도비(강원,경기), 시군비(춘천, 가평) 향후 협의

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 1분기 기준 누계》

- GTX-B 춘천연장 제안(국정감사, 340억 원 투입) : '20. 10. 15.
- GTX-B 춘천시 연결촉구 건의문 발표(강원도의회) : '21. 10. 6.
- 대통령 당선인 춘천 방문(GTX-B 춘천 연장 건의) : '22. 5. 4.
- 국토부 GTX 확충 통합기획 연구용역 : '22. 6.~'23. 12. * 용역기간 6개월 연장
- 사전타당성조사 공동(춘천시, 가평군) 용역 착수 : '22. 7.
- 강원도(건설교통국장), 국토부 제2차관 방문 건의 : '22. 8. 30.

- 국토부 GTX추진단 방문 협의 : '22. 9. 14. / 11. 9. / 12. 12.
- 국가균형발전위원회 위원장 강원도 방문(GTX-B 춘천연장 건의) : '22. 12. 21.
- 사타 공동용역(춘천, 가평) 중간보고회 및 전문가 자문회의 개최 : '23. 1. 17.
- 국토교통부-강원도 지역협의회(사업 조기 추진 건의) : '23. 1. 26.
- 강원지역 지역공약 지원 간담회 개최(국가균형발전위원회) : '23. 2. 8.
- 춘천시장, 국토부2차관 면담(GTX-B 춘천 연장 건의) : '23. 2. 17.
- 강원도(건설교통국장), 국토부(철도국장) 방문(GTX-B 연장 건의) : '23. 2. 20.
- 강원도, 경기도(철도정책과) 협의(철도망반영을 위한 공동협력) : '23. 3. 6.
- 강원도, 국토부(GTX추진단) 방문 협의 : '23. 3. 29.
- 사전타당성조사 공동(춘천, 가평) 용역 최종보고회 개최 : '23. 4. 4.
- 강원도, 국토부(GTX추진단) 협의(사업조기 추진 건의) : '23. 4. 11.
- 강원도, 국토부(GTX추진단) 협의(사타 용역결과) : '23. 4. 24.
- 도지사, 국토교통부장관에 사업조기추진 건의(국가산단현안회의) : '23. 5. 15.
- 사타용역 결과 국토부 제출 및 조기 추진 공동(강원·춘천) 건의 : '23. 5. 15.
- GTX-B 춘천 연장 국회 촉구 결의안 발의(노용호의원 등 10인) : '23. 5. 17.
- 장래개발계획 자료 추가 제출(춘천시→교통연구원) : '23. 6. 16.
- 건설교통국, 2분기 기자설명회(서면) 개최 : '23. 6. 22.
- 강원특별자치도, 국토부(GTX추진단) 방문 협의 : '23. 6. 27.
- 도지사, 강원자치발전토론회(G1방송) 참석 : '23. 7. 6.
- 한기호 국회의원 대면보고 시(국토부 철도국장 참석) 제5차망 반영건의 : '23. 7. 19.
- 강원특별자치도(건설교통국장), 국토부(GTX추진단) 방문 협의 : '23. 7. 31.
- 도지사-국토교통부장관 면담, 사업 추진 건의 : '23. 9. 18.
- 대통령, '광역교통 국민간담회' 참석 춘천연장 의지 재표명 : '23. 11. 6.
- 강원도, 국토부(GTX신속개통기획단) 장래(추가)개발계획 설명 : '23. 12. 21.
- 대통령, '민생토론회' 정부 GTX 추진계획 발표 : '24. 1. 25.
- 대통령, GTX-B 착공식 참석 춘천·원주 연장 의지 표명 : '24. 3. 7.
- 대통령, '민생토론회, 강원외 힘' 춘천·원주 연장 의지 표명 : '24. 3. 11.
- 강원자치도(건설교통국장), 국토부 GTX신속개통기획단(단장) 방문협의 : '24. 3. 15.
- 대통령, 'GTX-A 개통기념식' 춘천·원주 연장 의지표명 : '24. 3. 29.

《2024년 2분기》

- 제5차 국가철도망 구축계획 광역철도 신규사업 건의 : '24. 5. 29.

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
GTX-B 노선 춘천 연장	<2023> - GTX 춘천연장 건의 - 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진	- 완료 - 추진중	- 사타용역 결과 국토부 제출 및 사업 건의(5.15.) - 국가철도망 구축계획 반 영을 위한 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 계약 체결(5.2.), 착수(8.1.) - 도지사-국토부장관 면담 사업 추진 건의(9.18)
	<2024> - 강원도 철도 SOC사업 중장기계획 수립용역 추진 - 제5차 국가철도망 구축계획 반영('25년)	- 추진중 - 추진중	- 정부 GTX 연장·신설 계획 반영('24.1.25) - 제5차 국가철도망 구축계 획 반영 건의('24.5.29)

□ 도민소통 실적

계	주민간담회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론, 방송	기타
23회	-	-	1회	22회	-

□ 향후계획

- 국토부 제5차 국가철도망구축계획('26~'35) 반영 추진('25년)
- 중앙부처·국회 등 공조, GTX-B 춘천연장 사업 조기 추진

<기대효과>

- 수도권 중심부까지 1시간, 인천까지 87분만에 직결, 획기적 철도교통 도입을 통해 수도권 접근성 개선 및 강원북부 교통편의 향상
- 경인지역 접근성 개선으로 신규 관광수요 창출 기여 및 수도권 인구 분산을 통한 지역균형발전