

도지사 공약사업 관리카드

공 약 명	영월~양구 강원내륙고속도로 신설			관리번호	4-81
추진부서	도로과	담 당 자	조성석	전화번호	3427
협조부서	-				
실천목표	임기 이후 완료		추진상황	추진중(정상)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 미 정
- 사 업 량 : 고속도로 건설 L=136.0km
- 총사업비 : 6,541,600백만 원(국비 6,541,600)
- 주요내용
 - 교통인프라 불균형 등에 따라 소멸위기에 처한 강원내륙 지역의 성장 촉진
 - 고속도로망 확충을 통한 물류기능 강화로 대체산업 육성 등 균형발전 도모

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	6,541,600	0	0	0	0	0	0	6,541,600
국 비	6,541,600	0	0	0	0	0	0	6,541,600

□ 추진실적

《기 추진실적 : '24. 4분기 기준 누계》

- 제2차 고속도로 건설계획('21~'25.) 반영 건의 : '19.3.
- 제2차 고속도로 건설계획 일반사업 미반영 : '22.1.
- 강원자치도 고속도로망 구축 용역 착수보고회(시군) 개최 : '24.5.

《2025년 3월 현재》

- 제3차 고속도로 건설계획 미반영 사업 기초자료 준비 중

《현재까지 목표달성》

주요사업	목표치(2025)	추진상황 (완료/추진중/미착수)	추진내용
영월~양구 고속도로 건설	제3차 고속도로 계획 ('26~'30) 반영	추진중	제3차 고속도로 계획 ('26~'30) 반영 적극대응

□ 향후계획

- 제3차 고속도로 건설계획('26~'30.) 반영 추진

<기대효과>

- 강원 중부권의 고속도로망 확충으로 지방소멸 최소화 및 지역경제 활성화
- 서울~양양 고속도로와 중앙고속도로를 연결하는 종축 교통망으로 낙후 지역(강원 중부내륙)의 국토균형발전 도모